


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	总然居项目	施工单位	河南金龙幕墙有限公司
合同名称	总然居项目团购区门窗制作及安装工程合同	合同编号	BLT.JA.070
致: <u>河南港德龙城置业有限公司</u>			
我单位与贵单位签订了《总然居项目团购区门窗制作及安装工程合同》，根据合同约定：分批施工，分批付款；每批次门窗框安装完成（不含施工洞口及不具备工作面部位）并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应门窗总造价的 40%；目前 6#、7#、8#、9#楼门及窗框安装完成，请予以审批。			
工程 进 度 质 量 安 全 描 述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 6#7#8#9#楼外门窗框已安装完毕 李刚 24.8.27 某详窗未完 刘子斌 2024.8.27		建设单位审核意见： 幕墙不在本次付款范围。 3Kang 2024.8.27 签字: 陈卓 日期: 2024.8.27	
签字: _____ 日期: _____		施工单位:  日期: 2024.8.27	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。