

工程结算汇总表

合同编号: KYYH.66-QQ-007

合同金额: 47928元 (暂定总价)


合同名称: 开元壹号66地块建设工程勘察合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南德坤勘测设计有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价				77500.00
1.1	图纸内结算值				0.00
1.2	设计变更				0
1.3	签证				0.00
二	其他费用合计				0.00
2.1	配合费				0.00
2.2	协商取整扣款				0.00
三	工程结算金额	(小写)		77500.00元	
	【一】+【二】	(大写)		柒万柒仟伍佰元整	
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
...				
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	0			
5.2	电费	0			
六	工程最终付款金额	(小写)		77500.00元	
		(大写)		柒万柒仟伍佰元整	
七	工程最终发票金额	(小写)		77500.00元	
		(大写)		柒万柒仟伍佰元整	

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2024.8.20

日期: 2024年08月20日

开元壹号66地块建设工程勘察

孔号	孔深 (m)	I、II、III类岩土 (m)	IV、V类岩土 (m)
1	20.00	4.3	15.7
2	20.00	3.9	16.1
3	20.00	4.8	15.2
4	20.00	4.8	15.2
5	35.00	4.0	31.0
6	30.00	3.8	26.2
7	20.00	3.4	16.6
8	35.00	3.3	31.7
9	29.80	5.1	24.7
10	20.00	3.6	16.4
11	30.00	3.6	26.4
12	35.00	3.6	31.4
13	20.00	3.3	16.7
14	30.00	3.3	26.7
15	35.00	3.7	31.3
16	19.70	3.8	15.9
17	20.00	2.6	17.4
18	20.00	2.4	17.6
19	20.00	3.2	16.8
20	20.00	4.6	15.4
21	20.00	4.7	15.3
22	20.00	3.0	17.0
23	20.00	2.8	17.2
24	20.00	4.4	15.6
25	20.00	5.0	15.0
合计 (米)	600.00	95.0	504.5
序号	名称	单价	合价
1	一二三类土	52	4940
2	四五类土	118	59531
3	签证	13100	13100
4	合计		77571
5	经协商最终结算金额		77500

高朋

2024.8.20

徐照

2024年8月20日

工程结算通知书

河南德坤勘测设计有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 66 地块建设工程勘察合同》合同编号为：KYYH.66-QQ-007 的勘察合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2024 年 ____ 月 ____ 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2024 年 ____ 月 ____ 日提交我公司成本部门的 高明谦 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料
若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 高明谦 电话 _____，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

徐照

工程总签发：

李峰

项目总签发：

徐照

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 66 地块建设工程勘察合同》合同编号为：KYYH.66-QQ-007，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为47928.00 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增加造价为 13100.00 元；合同执行过程中发生增加造价为 16826.40 元。

合同增加造价合计为 29926.40 元，申报合同结算造价为 77854.40 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2024 年 07 月 10 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 0 元 (大写：零元)。

(结算明细见附件)

河南德坤勘测设计有限公司 (盖章)

2024 年 07 月 10 日



结算工作联系人：徐 照

手机号码：18537907800

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。


授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人朱红卫系河南德坤勘测设计有限公司的法定代表人，现委托徐照为我方代理人，并以本公司的名义办理 KYYH.66-QQ-007《开元壹号 66 地块建设工程勘察合同》的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证复印件



代理人身份证复印件



公司：河南德坤勘测设计有限公司（盖章）

法定代表人：朱红卫（签字或盖章）

委托代理人：徐照（签字）

开元壹号 66 地块（开元壹号·天逸）

水电费结清证明

洛阳浩德鑫置地有限公司：

河南德坤勘测设计有限公司承接的开元壹号 66 地块（开元壹号·天逸）建设工程岩土勘察已全部施工完成，并通过验收，施工期间无发生水电费用。

特此说明！

河南德坤勘测设计有限公司（盖章）

2024年07月10日

李海东

2024.7.10.