


## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	浩德悠然居项目	施工单位	万象建设发展有限公司
合同名称	悠然居项目二标段公区、大堂及门头精装修工程	合同编号	BLT. JA. 073
<p>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目二标段公区、大堂及门头精装修工程合同》，根据合同约定：每批次按月形象进度进行付款，甲方审核乙方提供资料后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的80%。本月至月底形象进度完成进度工程价款柒拾肆万贰仟捌拾壹元（740281）元，详情见附件清单：</p> <p>现申请本次进度款：740281*80%=592225元（伍拾玖万贰仟贰佰贰拾伍元），请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 现场已完成公区井楼塔地 砖铺贴、柜顶、线路敷设、 干挂瓷板、木饰面、吊顶 入口石材、铝板、带梯踏步 龙骨等。完成情况详见清单 刘文强 2024.8.31 		建设单位审核意见： 根据现场进度及合同约定同意 付款申请。李博 2024.8.31 张军 2024.9.2 陈卓 2024.9.2	
签字：	日期：	签字：	日期：

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。