


## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	洛阳悠然居项目	施工单位	腾升建筑装饰股份有限公司
合同名称	悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程	合同编号	BLT. JA. 072
<p>致： <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程》施工合同，根据合同第六条约定：每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后甲方向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%；</p> <p>目前进度完成情况：一标段 3#楼：标准层除木饰面以外其余全部施工完成；地下室干挂墙面，地面瓷砖全部完成；室外门头干挂墙砖、电动玻璃门全部完成；安装部分除灯带及开关以外全部完成。请予以审批。</p>			
工程进 度  质量安 全描述	1、质量情况符合要求；  2、现场安全文明施工符合要求；  3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 标准层除木饰面以外，地下室干挂墙面，地面瓷砖全部完成。室外门头干挂墙砖，电动玻璃门全部完成。安装部分除灯带及开关以外全部完成。  刘龙 2024.9.3 签字： 日期：		建设单位审核意见： 李磊 2024.9.4      张军 2024.9.4 陈卓 2024.9.4 签字： 日期：	



注：本单由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核，确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本单做为支付工程款的附件。