

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	洛宁山水文苑项目	施工单位	河南荣耀工程监理有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目建设工程监理合同	合同编号	LLSSWY-QQ-006
致: 洛阳浩德浩康置业有限公司			
我方与贵单位签订《建设工程监理合同》，根据合同约定: 9#楼外墙及内粉装饰施工完成; 10#楼外墙及内粉装饰施工完成, 总包一批次车库及1#、2#、9#、10#楼主楼地下室封顶施工完成。			
请予以审批			
工程进度 质量安 全描述	1. 质量情况符合要求; 2. 现场安全文明施工符合要求; 3. 进度满足合同要求。		
监理单位审核意见	施工单位: 赵豪 日期: 2024.8.31		
情况属实		建设单位审核意见: 情况属实 侯艳中 2024.8.31	
签字: 赵豪 日期: 2024.8.31		签字: 吴光科 日期:	