




# 工程进度、质量、安全确认单

编号: 002

项目名称	悠然居项目	施工单位	河南金龙幕墙有限公司
合同名称	悠然居项目团购区门窗制作及安装工程合同	合同编号	BLT. JA. 070
致: <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u>			
<p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区门窗制作及安装工程合同》，根据合同约定：分批施工，分批付款：每批次门及窗框安装完成（不含施工洞口及不具备工作面部位）并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应门窗总造价的 40%；每批次门及窗扇、玻璃安装完成（不含施工洞口及不具备工作面部位）并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应门窗总造价的 80%；</p> <p>目前 6#、7#、8#、9#、10#、12#楼幕墙窗框安装完成；10#、12#楼门及窗框安装完成；6#、7#、8#、9#楼门及窗扇、玻璃安装完成，请予以审批。</p>			
工程 进 度  质量安 全描述	1、质量情况符合要求；  2、现场安全文明施工符合要求；  3、进度满足合同要求。		
			
		施工单位: <u>金龙幕墙有限公司</u>	日期: 2024年10月21日
监理单位审核意见: 6.7.8.9.10.12楼幕墙窗框 10#12楼外门 窗框 .6.9.7.8外门窗玻璃完成  签字: <u>刘丁波</u> 日期: 2024.10.9		建设单位审核意见:  签字: <u>陈卓</u> 日期: 2024.10.12	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。