

# 工程款支付申请单

编号: 002

项目名称	悠然居项目	施工单位	河南金龙幕墙有限公司
合同名称	悠然居项目团购区门窗制作及安装工程合同	合同编号	BLT. JA. 070

致: 河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区门窗制作及安装工程合同》，根据合同约定：分批施工，分批付款；每批次门及窗框安装完成（不含施工洞口及不具备工作面部位）并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应门窗总造价的 40%；每批次门及窗扇、玻璃安装完成（不含施工洞口及不具备工作面部位）并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应门窗总造价的 80%；

目前 6#、7#、8#、9#、10#、12#楼幕墙窗框安装完成；10#、12#楼门及窗框安装完成；6#、7#、8#、9#楼门及窗扇、玻璃安装完成；

现申请本次进度款：2463599 元（大写：贰佰肆拾陆万叁仟伍佰玖拾玖元），请予以审批。

施工单位（章）：

项目经理：

日期：2024年10月12日



备注：本表做为支付工程款的附件。