

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	悠然居项目	施工单位	中城新顺建筑装饰工程 有限公司
合同名称	悠然居项目外墙保温及涂料工程 工程施工合同	合同编号	BLT. JA. 069

致: 河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目外墙保温及涂料工程施工合同》合同, 根据合同约定: 每批次外墙漆及外保温工程施工完成 50% 的工程量, 经甲方、监理及相关部门验收合格后, 付款流程审批后凭乙方开具的等额增值税专用发票于 30 日内支付至本批次已完成工程量对应金额的 80%; 每批次全部施工完成, 经甲方、监理及相关部门验收合格, 付款流程审批后 30 日内支付至本批次已完成工程量对应金额的 80%

现申请本次进度款:

- 1、3#、5#楼保温完成、涂料完成
- 2、6#、7#、8#、9#楼保温完成 95%, 6#、7#、8#楼涂料完成 70%

- 工程进度
质量安
全描述
- 1、质量情况符合要求;
 - 2、现场安全文明施工符合要求;
 - 3、进度满足合同要求。

中城新顺建筑装饰工程有限公司
悠然居项目部
技术资料专用章

(仅限于本工程技术资料, 不得用于买卖、
租赁、贷款、担保等经济活动, 否则无效)

施工单位: 李朋朋 日期: 2024.10.14

监理单位审核意见:
 3#、5#楼完成(保温 涂料)
 6#、7#、8#、9#楼外墙保温完成 95%
 6#、7#、8#楼涂料完成 70%
 李朋朋
 2024.10.14
 24.10.12

签字: _____ 日期: _____

建设单位审核意见:
 } 3#、5#楼完成, 6、7、8#楼保温、涂料完成 50% 左右
 } 达到付款节点。
 } 2024.10.14

签字: 陈卓 日期: 2024.10.14

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。