

## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	洛阳悠然居项目	施工单位	腾升建筑装饰股份有限公司
合同名称	悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程	合同编号	BLT. JA. 072

致：河南港德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程》施工合同，根据合同第六条约定：每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后甲方向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%；

目前进度完成情况：一标段 1#楼标准层：1#楼标准层吊顶部分施工完成，标准层地砖一个单元五层施工完成，1#楼配管电线完成 80%；6#9#10#楼门头钢架基础施工完成。请予以审批。

工程进度  
质量安  
全描述

- 1、质量情况符合要求；
- 2、现场安全文明施工符合要求；
- 3、进度满足合同要求。



施工单位：马海东 日期：2024.11.8

监理单位审核意见：  
  
 签字：孙洪 日期：2024.11.11

建设单位审核意见：  
  
 2024.11.11  
  
 签字：张群 日期：2024.11.11

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。