






工程进度、质量、安全确认单

编号：12

项目名称	洛宁山水文苑项目	施工单 位	中创市政建设发展有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目总承包工程 (含售楼部)	合同编 号	LNSSWY-JA-015
<p>致： 洛阳浩德浩康置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《洛宁山水文苑项目总承包工程（含售楼部）》合同，根据合同约定：两栋楼及以上主楼及地库封顶后按月度付款。</p> <p>我单位承建贵公司的车库跑道：主体、砌体完成；安装：预留预埋完成；西大门：主体、砌体及粉刷完成；安装：预留预埋完成；公用配电房：主体、砌体、内外墙粉刷、屋面防水及屋面防水保护层完成；安装：预留预埋完成，且经监理及甲方主体质量验收合格，现根据合同申请本次进度款：请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>施工单位：  日期： 2024.10.28</p> </div>		
<p>监理单位审核意见：</p> <p style="font-size: 2em; color: red;">情况属实</p> <div style="text-align: center;">  <p>签字：  日期： 2024.10.28</p> </div>		<p>建设单位审核意见：</p> <p style="font-size: 2em; color: red;">情况属实</p> <p style="font-size: 1.5em; color: red;">侯艳中 2024.10.28</p> <p style="font-size: 1.5em; color: red;">刘俊勇 2024.10.28</p> <div style="text-align: center;"> <p>签字：  日期：</p> </div>	

注：本表由监理单位填报工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。