




工程进度、质量、安全确认单



编号: 021

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
致: 河南浩德新澜置业有限公司			
<p>我单位与贵单位签订了(刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程)根据合同约定: 内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、屋面工程(完成工程量达到总楼层数的二分之一时支付), 发包人监理人验收合格; 支付已完合格工程量造价的 80%; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、5#楼内墙抹灰、外墙抹灰、屋面工程已完成, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格, 缺陷修补完成。</p> <p>请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  施工单位: <u>王博</u> 日期: _____ </div>		
监理单位审核意见:	建设单位审核意见:		
<p>经常批过内容符合合同约定 请建设单位复核审核批准。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签字: <u>王博</u> 日期: 2024.11.12 </div>	<p>已完成</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签字: <u>王博</u> 日期: _____ </div>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号: 020

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
致: 河南浩德新澜置业有限公司			
<p>我单位与贵单位签订了(刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程)根据合同约定: 预售节点以上每 8 层支付一次工程款, 进度达到节点发包人监理人验收合格; 支付已完合格工程量造价的 80%; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、6#楼 13-20 层主体结构混凝土浇筑完成, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格, 缺陷修补完成。</p> <p>请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  施工单位: <u>王博</u> 日期: _____ </div>		
监理单位审核意见: 工程款已支付, 符合合同约定 请建设单位复核审批 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签字: <u>王博</u> 日期: 2024.11.12 </div>	建设单位审核意见: 已完成 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签字: <u>王博</u> 日期: _____ </div>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。