





工程进度、质量、安全确认单

编号：004

项目名称	中浩德·山水文苑（洛宁）项目	施工单位	河南邦丰装饰工程有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目1# 2# 9# 10#楼栏杆 百叶制作及安装工程合同	合同编号	LNSSWY-JA-048
<p>致： <u>洛阳浩德浩康置业有限公司</u></p> <p>我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目1# 2# 9# 10#楼栏杆百叶制作及安装合同》，截止2024年12月3日完成情况，9#楼10#楼飘窗栏杆已完成。9#楼10#楼空调栏杆。10#楼及风井铝合金百叶67m²。2#楼楼梯栏杆已完成。1# 9# 10#楼屋顶栏杆已完成。屋顶电梯机房栏杆已完成。负一楼楼梯栏杆已完成。地下停车场栏杆99m已完成。根据合同约定第六款第2条之约定，1#、2#楼为第一批施工，9#、10#楼为第二批施工（如各楼栋施工间隔超过1个月，则视为该栋楼单独一个批次），工程安装完成工程量50%以上，支付至该批次楼栋已完成工程价款的80%。现向贵司申请支付已完工程量的进度款，请予以审核。</p>			
工程进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <p>施工单位：  日期：2024.12.5</p>		
<p>监理单位审核意见：</p> <p>情况属实</p> <p>签字：  日期：2024.12.5</p>		<p>建设单位审核意见：</p> <p>工程师签字：  日期：2024.12.5</p> <p>工程总签字：  日期：2024.12.5</p>	

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。