



工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目	施工单位	杰安建筑智能工程（河南）有限公司
合同名称	悠然居项目主楼及地库消防工程	合同编号	BLT. JA. 057
<p>致： 河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目主楼及地库消防工程》施工合同：</p> <p>消火栓、喷淋、通风：每批次消火栓系统完成、喷淋系统完成、地下车库防排烟系统（不含风机）完成、（除泵房与控制室设备安装）后累计支付至地下车库已完成工程造价的 65%；</p> <p>风机、电系统穿线：每批次风机安装完成、地下车库火灾报警系统完成（不含面板、设备）（除泵房与控制室设备安装）、应急照明系统完成（不含灯具）、防火门监控系统（不含设备）、卷帘门监控系统（不含设备）后累计支付至地下车库已完工程造价的 65%；</p> <p>抗震支架已完成。</p> <p>现申请本次进度款：1552363.03 元（大写壹佰伍拾伍万贰仟叁佰陆拾叁元零叁分），</p> <p>请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
	 施工单位：_____ 日期：_____		
监理单位审核意见： 消防水、防排烟系统（除泵房加房、风扣）完成、应急、火警、防K、卷帘门穿线完成（不含灯具设备） 同达 2024.12.18 175号考核单（12000元）未支付  签字：_____ 日期：2024.12.18		建设单位审核意见： 同达合同约定支付。刘办 2024.12.19 175号考核单（12000元）未支付。 Zhang 2024.12.21 签字：_____ 日期：2024.12.21	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。