



## 工程进度、质量、安全确认单

编号：001

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目	施工单位	广州宝露智能科技有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目智能化工程	合同编号	BLT. JA. 076
<p>致： <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区悠然居项目智能化工程施工合同》，根据合同第六条第一款约定：每批次工程综合布线完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应合同价款的 80%；第三款约定：每批次工程其他系统施工完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应合同价款的 80%；现已完成一批次其它系统施工调试完成，二三批次管线敷设完成，请予以审核。</p>			
<p>工程进 度 质量安 全描述</p>	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位： <u>张捷</u> 日期： 2024.12.26</p> </div>		
<p>监理单位审核意见：</p> <p>一批次其它系统施工调试完成。</p> <p>二、三批次管线敷设完成。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>签字： <u>刘广波</u> 日期： 2024.12.27</p> </div>		<p>建设单位审核意见：</p> <p>因团购区内部分精装未开始施，暂不具备布线条件，未完成内部布线，其余按合同约定按以上节点支付。 <u>刘加祥</u>。 2024.12.27。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>签字： <u>陈卓</u> 日期： 2024.12.27</p> </div>	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。