


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	悠然居	施工单位	北京首钢建设集团有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目 总承包工程	合同编号	BLT. JA. 015
致: <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u>			
<p>我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区悠然居项目总承包工程》合同, 根据合同约定:</p> <p>1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼安装工程、腻子涂料工程, 地下车库土建及安装工程完成。</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>施工单位: <u>北京首钢建设集团有限公司</u> 日期: _____</p> </div>		
<p>监理单位审核意见:</p> <p>1. 团购区 6# 7# 8# 9# 10# 12# 楼墙面石膏罩面层, 顶棚腻子, 卫生间厨房地砖, 卫生间排水支管等</p> <p>2. 1# 2# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 阳露台防水保护层未施工。</p> <p>截止本次, 共有1份考核单, 编号: SG-034。 共计 <u>100元</u> (壹仟元) 签字: <u>刘宁改</u> 日期: <u>2024.12.27</u></p>	<p>建设单位审核意见:</p> <p>柳军扣除, 11月1日到2月1日水电 4578.4元, 11月5日至11月5日水电 38098.8元, 水电合计42677.25元</p> <p>刘办 2024.12.30</p> <p>签字: <u>陈卓</u> 日期: <u>2024.12.30</u></p>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。