

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	悠然居项目	施工单位	中城新顺建筑装饰工程有限公司
合同名称	悠然居项目外墙保温及涂料工程 程施工合同	合同编号	BLT. JA. 069


致: 河南浩越龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目外墙保温及涂料工程施工合同》合同, 根据合同约定: 每批次外墙漆及外保温工程施工完成 50% 的工程量, 经甲方、监理及相关部门验收合格后, 付款流程审批后凭乙方开具的等额增值税专用发票于 30 日内支付至本批次已完成工程量对应金额的 80%; 每批次全部施工完成, 经甲方、监理及相关部门验收合格, 付款流程审批后 30 日内支付至本批次已完成工程量对应金额的 80%

现申请本次进度款:

1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼保温、涂料施工全部完成

工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求; 2、现场安全文明施工符合要求; 3、进度满足合同要求。
------------------------	---



日期: 2024.12.10

监理单位审核意见:
 各楼栋外墙保温涂料已完成
 (不含因内墙保温及各楼采空等新增物)
 编号: ZC-KH-009
 卷数: 500元
 签字: 刘广波 日期: 2024.12.10

建设单位审核意见:
 } Kingo
 2024.12.31
 签字: 陈卓 日期: 2024.12.31

注: 本单由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本单做为支付工程款附件。

