


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	洛阳悠然居项目	施工单位	腾升建筑装饰股份有限公司
合同名称	悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程	合同编号	BLT. JA. 072
<p>致: <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程》施工合同, 根据合同第六条约定: 每批次按月形象进度进行付款, 乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料, 甲方审核后甲方向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%;</p> <p>目前进度完成情况: 一标段 1#、2#楼除电动门、造型星空顶、地下不锈钢完成 60%, 其余全部施工完成; 6#楼负一层至二层全部施工完成, 首层全部施工完成, 地下室墙砖完成。9#楼负一层至二层全部施工完成, 首层全部施工完成, 地下室吊顶、墙地砖完成, 灯具完成; 10#楼地下室吊顶、墙地砖、灯具完成, 首层除电动门全部完成。请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求; 2、现场安全文明施工符合要求; 3、进度满足合同要求。		
			
		施工单位: <u>马海东</u> 日期: <u>2025.1.9</u>	
监理单位审核意见: 1#楼: 地下室墙地砖完成; 不锈钢60%。 2#楼: 地下室完成。 6#楼: 1F至2F楼梯间完成, 1F大堂完成。 9#楼: 1F至2F楼梯间完成, 1F大堂完成。 10#楼: 地下室完成。 签字: <u>刘于欣</u> 日期: <u>2025.1.9</u>		建设单位审核意见: 形象进度与实际一致。 李建平 2025.1.9 张宜卓 2025.1.9 签字: <u>陈卓</u> 日期: <u>2025.1.9</u>	

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付

工程款的附件。

10#楼: 1F大堂完成, 1F大堂完成, 2025.1.9

电动门拍样表:

资料报送表格编号: TS-KH-002-20241113 (2/1)

