


## 工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	悠然居项目景观及雨污水工程	施工单位	广东东篱环境股份有限公司
合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程 合同	合同编号	BLT. JA. 075
<p>致: 洛阳浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我方与贵单位签订《悠然居项目景观及雨污水工程合同》，现已完成以下工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、6#7#8#9#宅间园路基础浇筑完成;</li> <li>2、6#7#8#9#宅间首层小院地梁以下(含地梁)全部施工完成;</li> <li>3、南门廊架除面层外钢结构全部完成;</li> <li>4、8#9#10#12#宅间园路基础浇筑完成;</li> <li>5、8#9#10#12#宅间首层小院,除10#南侧、西侧小院外其余完成地梁(含地梁)以下结构;</li> <li>6、9#北侧景观亭地梁(含地梁)以下结构完成,钢结构施工完成</li> <li>7、售楼部东侧景观墙结构层 面层完成,园路浇筑完成;</li> <li>8、1#2#10#11#12#13#宅间园路浇筑完成;</li> <li>9、1#2#10#11#12#13#主雨污水管网施工完成;</li> <li>10、西侧坡道钢结构完成,面层完成80%;</li> <li>11、消防通道基础浇筑完成。</li> <li>12、1#2#宅间儿童游乐区地面硬化完成。</li> <li>13、绿化乔灌木栽植完成40%,地形平整40%。</li> <li>14、根据合同第六款第1.1条约定:土建、安装、雨污水管网系统付款每批次按月形象进度进行付款,乙方每月25日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料,甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的75%。根据合同第六款第2.1条约定:绿化工程、软装摆件付款每批按月形象进度进行付款,乙方每月25日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料,甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的75%。</li> </ol> <p>现申请本次进度款: 2516176.68元 (大写: 贰佰伍拾壹万陆仟壹佰柒拾陆元陆角捌分), 请予以审批。</p>			
<p>工程进 度</p> <p>质量安 全描述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量情况符合要求;</li> <li>2、现场安全文明施工符合要求;</li> <li>3、进度满足合同要求。</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>施工单位: 张磊 日期: 2024.12.26</p> </div>		
<p>监理单位审核意见: 上述内容与实际工程一致, 截止本次共支付工程款 5000元 (伍仟元)</p> <p>签字: 李行改 日期: 2024.12.31</p>		<p>建设单位审核意见: 上述内容工程量与现场实际工程一致, 截止本次共支付工程款 5000 + 22000 = 27000元。</p> <p>签字: 李行改 日期: 2025.1.13</p>	

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

2024.12.31

2025.1.13

陈卓