

总包/分包中间节点验收单

2024年12月26日

合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同				
施工单位	广东东篱环境股份有限公司				
建设单位	洛阳浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年8月5日	工程竣工日期	年 月 日		
<p>工程内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 6#7#8#9#宅间园路基础浇筑完成； 6#7#8#9#宅间首层小院地梁以下（含地梁）全部施工完成； 南门廊架除面层外钢结构全部完成； 8#9#10#12#宅间园路基础浇筑完成； 8#9#10#12#宅间首层小院，除10#南侧、西侧小院外其余完成地梁（含地梁）以下结构； 9#北侧景观亭地梁（含地梁）以下结构完成，钢结构施工完成 售楼部东侧景观墙结构层 面层完成，园路浇筑完成； 1#2#10#11#12#13#宅间园路浇筑完成； 1#2#10#11#12#13#主雨污水管网施工完成； 西侧坡道钢结构完成，面层完成80%； 消防通道基础浇筑完成。 1#2#宅间儿童游乐区地面硬化完成。 绿化乔灌木栽植完成40%，地形平整40%。 					
验收结论：					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数			B：未超计划	
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		张昆 2024.12.26		
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.12.31 刘大改 2024.12.31		
	建设单位验收人员签字或盖章		李 2024.12.26		

