

# 总包/分包中间节点验收单

2024年1月16日

合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同				
施工单位	广东东篱环境股份有限公司				
建设单位	洛阳浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年8月5日	工程竣工日期	年 月 日		
<p>工程内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1#、2#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#入户景墙及压顶浇筑完成;</li> <li>2#坡道钢架、面层完成70%;南大门连廊石材干挂完成;</li> <li>儿童活动墙完成、儿童活动区坐凳砌筑完成,鸣泉坊垫层浇筑、坐凳砌筑及压顶完成;压顶浇筑完成;沙坑砌筑、跌水石泵坑浇筑、沐棚枋垫层浇筑完成、售楼部后院地面面层及水系面层完成、不锈钢装饰完成、灯具完成;园林部分完成;</li> <li>雨污水过路支管完成;</li> <li>路边收水井管道完成80%,给水管道安装完成90%,雨污水主管网完成95%;</li> <li>1#、2#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼宅间园路浇筑完成;</li> <li>上层落叶大乔木栽植完成90%;</li> <li>中层花灌木栽植完成80%;</li> <li>地形粗平整完成80%;</li> <li>路边收水井完成50%;</li> </ol>					
验收结论:					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		张民 2024.1.16		
	监理单位验收人员签字或盖章		闫文流 2024.1.16		
	建设单位验收人员签字或盖章		李锐宇 2024.1.16		