

栾川山水文苑项目s1地块标识标牌  
制作及安装工程合同结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑项目s1地块标识标牌制作及安装工程合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份6页	第5-10页	原件	
7	水电费证明	1份1页	第11页	原件	
8	结算申请单	1份1页	第12页	原件	
9	结算通知书	1份1页	第13页	原件	
10	授权委托书	1份1页	第14页	原件	
11	工程资料核对确认单	1份2页	第15页	原件	
12	工程往来账目明细	1份1页	第16页	原件	
13	验收单	1份7页	第17-23页	原件	
14	工程结算工作交接单	1份1页	第24页	原件	
15	栾川山水文苑项目s1地块标识标牌制作及安装工程合同审批	1份11页	一本	原件	
16	施工单位报送资料	若干			
造价师： 		日期： 2025.3.6			

## 栾川山水文苑项目s1地块标识标牌制作及安装工程合同结算汇总表

合同编号：LCS1-JA-070

合同金额：168000元

合同名称：栾川山水文苑项目s1地块标识标牌制作及安装工程合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司


乙方：河南东匠标识标牌有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0.00	0.00	0.00	168300.00
1.10	合同价	0.00	0.00	0.00	166560.00
1.20	变更	0.00	0.00	0.00	1740.00
1.30	签证	0.00	0.00	0.00	
1.40	扣款	0.00	0.00	0.00	
1.50	优惠取整				
二	其他费用合计	0.00		0.00	0.00
2.10	.....	0.00		0.00	0.00
2.20	.....	0.00		0.00	0.00
三	工程结算金额	(小写)	168,300.00元		
		(大写)	壹拾陆万捌仟叁佰元整		
四	应扣甲供材合计	0.00			
4.10	甲供材料一	0.00			
4.20	甲供材料二	0.00			
五	应扣水电费合计	0.00			
5.10	水费	无			
5.20	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	168,300.00元		
		(大写)	壹拾陆万捌仟叁佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	168,300.00元		
		(大写)	壹拾陆万捌仟叁佰元整		

甲方代表：

张

乙方代表：



日期：

2025.3.4

日期：












2025.3.4















栾川山水文苑项目s1地块标识标牌结算明细



序号	图片	名称	参考规格 (mm)	单位	现场确认工 程量	材质	单价	总价	备注
一	合同内								
1		总平面图	1635*1300	个	2	1.2mm不锈钢激光切割造型 焊接精工打磨 烤漆工艺, 图文丝网印刷; 含预埋件	2150	4300	
2		访客请登记	300*120	个	2	1.2mm不锈钢激光切割造型烤漆, 图文丝网印刷	95	190	
3		多功能指示牌	2600*1140	个	5	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 圆管Φ76*3mm, 烤漆, 箭头; 图文丝网印刷。	1000	5000	
4		户外公告栏	2430*2100	个	3	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 内框: 采用8mm钢化玻璃, 背开门工艺; 方管建议100*3mm, 烤漆。	2850	8550	
5		文明公约	1650*780	个	4	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 内框文字; 图文丝网印刷; 立柱80*80*3方管烤漆。	1550	6200	
6		物业服务中心	2000*500*60	个	1	1.2mm不锈钢激光切割造型分层焊接精工打磨采用汽车烤漆; 部分内容图文丝网印刷或者采用UV打印方式。	1180	1180	
7		景观垃圾桶	1070*535*950	组	20	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 垃圾桶花纹采用3mm不锈钢雕刻, 假山以及logo文字采用丝网印。	1150	23000	双桶为1组
8		警示牌 (水泵 接合器、消火 栓)	400*240*30	个	31	1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 方管30*30*2mm, 烤漆	200	6200	
9		楼栋牌	625*1000*30	个	27	1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, logo文字以及假山 采用丝网印刷或者UV打印工艺。	420	11340	
10		停车场指示标 识	500*2000*70	个	2	1.2mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; logo丝网印, 不发光。	1180	2360	


11		禁鸣限速	500*2000*70	个	2	65*3mm不锈钢圆管，激光切割颜色采用汽车烤漆，板面采用1.0mm不锈钢板或者采用铝板表面贴 反光膜粘贴	850	1700	
12		转弯慢行	500*2000*70	个	2	1.2mm不锈钢激光切割造型烤漆，反光膜粘贴，圆管Φ60*3mm，烤漆	850	1700	
13		草地牌	650*730*30	个	4	1.0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆，图文丝网印刷，单面。	220	880	
14			520*700*30	个	4		220	880	
15		草地牌	310*700*30	个	4	1.0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆，图文丝网印刷，单面。	220	880	
16			420*600*30	个	4		220	880	
17		戏水牌	450*750*30	个	3	1.0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆，图文丝网印刷，单面。	220	660	
18		树铭牌	210*145*8	个	30	8mmPVC雕刻，汽车烤漆，图文丝网印刷	15	450	
19		宠物便桶	2200*400*360	个	4	1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨采用汽车烤漆，图文丝网印刷，立柱方管Φ60*60*3mm	1100	4400	
20		人字牌	500*250*30	个	30	1.0mm不锈钢切割焊接，汽车烤漆，文案采用：喷漆印刷或者UV打印形式。	180	5400	
21		温馨提示	500*290*8	个	38	8mmPVC雕刻，汽车烤漆，图文丝网印刷	20	760	
22			180*60*3	个	54	3mm亚克力雕刻，汽车烤漆，图文背印	7	378	
23			180*60*3	个			7	0	
24			300*135*5	个	170	5mmPVC雕刻，汽车烤漆，图文丝网印刷	7	1190	
25			210*175*3	个	38	3mm亚克力雕刻，汽车烤漆，图文背印	8	304	

26			200*60*3	个	38		11	418	
27								7704	
28								0	
29		电梯厅楼层牌	240*265*8	个	428	8mmPVC雕刻汽车烤漆, 图文丝网印刷	18	0	
30								0	
31		门牌号	220*90*5	个	794	5mm亚克力雕刻, 文字内容背丝印, 背烤漆	10	7940	
32								0	
35		电梯标识	270*120*5	个	39	5mm亚克力雕刻, 文字内容背丝印, 背烤漆	15	585	
36		电梯安全提示标识	200*500*3	个	39	3mm亚克力雕刻背烤漆, 内容背丝印	25	975	
37		单元宣传栏	900*800*10	个	38	10mmPVC雕刻, 汽车烤漆, logo文字边框丝印; 5mm亚克力插槽(A4)	220	8360	
38		乘梯须知	200*310*8	个	39	8mmPVC雕刻汽车烤漆, 图文丝网印刷	16	624	
39		消防步梯楼层牌(13层楼栋楼梯间)	240*265	个	172	8mmPVC雕刻烤漆, 图文丝网印刷	20	8440	
40		消火栓使用方法	300*300	个	0	高清写真粘贴	5	0	
41		防火门	240*100	个	156	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆	11	1716	
42		水暖井	250*100*5	个	448	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆	12	5316	
43		强弱电井	250*100*5	个	443	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆	12	5316	
44		单元大堂管家介绍	594*420	个	38	5mm亚克力, 背印, 亚克力插槽60*90	175	6650	

45		紧急按钮	220*70	个	30	2+2亚克力板	15	450	
46		消防设备巡检卡	170*150*5	个	472	5mm亚克力雕刻背烤漆, 图文背丝网印刷; 3mm亚克力插槽 (135*95mm)	19.5	9204	
47		保洁责任栏	240*370	个	38	10mmPVC喷漆丝印, 粘贴3mm亚克力插槽	35	1330	
48		电梯尺寸说明牌	170*150	个	39	3mm亚克力雕刻, uv背打印	8	312	
49		末端试水	200*80	个	37	3mm亚克力雕刻, uv背打印	7	259	
50		高压配电室	250*100	个	4	3mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆	10	40	
51		热交换站		个	2		10	20	
52		消防控制室		个	1		10	10	
53		低压配电室		个	2		10	20	
54		消防泵房		个	1		10	10	
55		低压配电间		个	14		10	140	
56		风机房(组)		个	1		10	10	
57		警示牌	150*70	个	10	3mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆	7	70	
58		设备标识牌	170*150	个	30	5mm亚克力雕刻, 汽车背烤漆, 文字边框背丝刷, 3mm亚克力插槽 (135*95mm)	15	450	
59		管道阀门标识	170*130	个	50	5mm亚克力雕刻, 汽车背烤漆, 文字边框背丝刷, 3mm亚克力插槽 (135*95mm)	15	750	
60		天台重地	220*160	个	10	8mmPVC雕刻烤漆, 丝印	10	100	
61		单元门腰线	1000*135	个	0	玻璃磨砂贴户外uv打印	15	0	

62		220MM 设备重地 闲人免进	监控重地, 闲人免进	220*160	个	1	5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印	12	12
63		入园须知	入园须知	600*400	个	2	8mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印	35	70
64		入库须知	入库须知	900*600	个	2	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印	63	126
65		文明养犬	文明养犬	900*600	个	6	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印	63	378
66		220MM 设备重地 闲人免进	设备重地, 闲人免进	220*160	个	5	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印	10	50
67		200MM 温馨提示	您已进入监控区域, 请注意言行举止	300*200	个	10	5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印	15	150
68		设备房内外标识牌	设备房内外标识牌	900*600	个	20	5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印	175	3500
69		3F 消防逃生线路指示牌	消防逃生线路指示牌 (洋房首层1个、小高每层一个)	500*300	个	186	5mm亚克力雕刻背背打印, 内容uv打印	40	7440
70		游乐设施说明	游乐设施说明	900*600	个	2	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印	70	140
71		便民柜	便民柜	1100*1900*400	套	2	材质: 采用1.2不锈钢激光焊接焊接 精工打磨, 正面采用0.5钢化玻璃, 文案丝印或者打印。	1846.5	3693
76	小计								166560
二 合同外									
1		标牌	标牌	250*100	个	202	雕刻打印	7	1414
2		单元大堂管家介绍	单元大堂管家介绍	594*420	个	1	5mm亚克力, 背印, 亚克力插槽60*90	175	175
3		消防逃生线路指示牌	消防逃生线路指示牌 (洋房首层1个、小高每层一个)	500*300	个	1	5mm亚克力雕刻背背打印, 内容uv打印	40	40
4		水暖井	水暖井	250*100*5	个	4	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆	10	40

5		电梯标识	270*120*5	个	1	5mm亚克力雕刻, 文字内容背丝印, 背烤漆	15	15	
6		雕刻打印	250*10	个	8	雕刻打印		56	
7	小计							1740	
三	合计							168300	



张

王 2025.3.5

# 证 明

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我单位在栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程施工过程中没有产生水电费。此证明开具后相关第三方因水电费产生的纠纷均由我单位承担相应的民事、经济责任，与贵单位无任何关系。

特此证明。

河南东匠标识标牌有限公司

2024 年 10 月 17 日



11

附件 3:

## 工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司:

兹有我司与贵司签订的 栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程 合同, 现已完成, 特申请办理结算。其中合同造价为 ¥ 168000 元; 合同执行过程中发生签证 1 份, 增造价为 1538 元; 合同执行过程中发生设计变更 0 份, 增(减)造价为 0 元。

合同核减造价合计为        元, 申报合同结算造价为 ¥168098 元, 请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺, 此结算资料真实、准确、有效, 其内容为我公司结算诉求依据的全部, 如有缺陷、漏项、工程量少计等, 其后果由我公司承担。

截至目前( 2024 年 10 月 17 日), 我司已收到贵司支付的工程款共计 790000 元 (金额大写: 柒万玖仟元整)。

(结算明细见附件)

申请单位: (盖章)

申请日期: 2024 年 10 月 17 日



结算工作联系人: 王建涛

手机号码: 18037815292

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写, 否则不予接收;
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况, 必须提供有效依据。结算内容必须一次报全, 一经上报, 不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误, 责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

12

# 工程结算通知书

河南东匠标识标牌有限公司：

我公司与贵公司签订的 栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程施工合同，目前该工程已竣工验收，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

## 一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日之前派专业人员与我公司成本部门张磊接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章，将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整的公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前提交我公司成本部门张磊签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方已上报结算资料出现违规合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时，此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若贵公司上报结算书出现“漏项”、“漏量”情形，贵公司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有审核疑问，请致电我公司成本部门张磊 电话：15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、工程结算资料核对确认表；2、结算通知书；3、结算申请报告；34、工程验收单；5、授权委托书；6、往来账目明细；7、水电费结清证明；8、合同复印件；9、工程结算工作交接单；10、合作方报送的结算金额证明资料；

工程总签发：

项目总签发：

签发日期：2025年   月   日

签收人签字：

签收日期：   年   月   日


## 授权委托书

本人王建鹏（姓名）系河南东匠标识标牌有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托王建涛（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程合同结算，处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

公司名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）



法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）



身份证号码：410526199109293512

委托代理人：王建涛（签字）

身份证号码：410526199001043511

2024 年 10 月 17 日

## 工程结算资料核对确认表

项目名称	栾川山水文苑项目 S7 地块岩土工程勘察		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份1页	原件	
2	结算申请报告	1份1页	原件	
3	单项工程验收单	1份1页	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	水电费结清证明	1份1页	原件	
7	合同复印件	1份24页	复印件	
8	工程签证单	1份3页	原件	
9	设计变更	0份0页	原件	
10	本合同竣工图纸	0份0页	原件	
11	施工方报送的结算资料	0份0页	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章) 王建国	项目工程部： (签字盖章) 王波波	成本部门： (签字盖章) 	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

## 工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程合同


合同编号：LCS1-JA-070

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税点	备注
2023年6月16日	58000	58000	58000	3%	
2023年9月10号	21000	21000	21000	3%	
2024年9月11日	42000	12.4万 <sup>0</sup> 付2万	42000	3%	已申请未支付
小 计					

甲方财务：截止2025.1.7.总计付9.9万

乙方财务：

(单位盖章)













# 单项工程验收单


年 月 日














合同名称	栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程合同				
施工单位	河南东匠标识标牌有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2023 年 4 月 20 日	工程竣工日期	2024 年 9 月 25 日		
工程内容： 园区景观标识、园区公告栏、园区指示牌、各类警示牌、各类提示牌、楼栋牌、楼层牌、住户门牌、管道井牌、物业用房门牌、设备间门牌、垃圾桶等					
验收结论： 已按合同完成全部内容，验收合格					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		王建国		
	监理单位验收人员签字或盖章		张永		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程管理部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
	王海波		张永	/	2024.10.17
















2024.10.17












栾川山水文苑项目s1地块最终制作标识标牌清单









序号	图片	名称	参考规格 (mm)	单位	实际制作数量	现场确认量	材质	备注
1		总平面图	1635*1300	个	2	2	1.2mm不锈钢激光切割造型 焊接精工打磨 烤漆工艺, 图文丝网印刷; 含预埋件。	
2		访客请登记	300*120	个	2	2	1.2m不锈钢激光切割造型烤漆, 图文丝网印刷	
3		多功能指示牌	2600*1140	个	5	5	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 圆管Φ76*3mm, 烤漆, 箭头: 图文丝网印刷。	
4		户外公告栏	2430*2100	个	3	3	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 内框: 采用8mm钢化玻璃, 背开门工艺; 方管建议100*3mm, 烤漆。	
5		文明公约	1650*780	个	4	4	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 内框文字: 图文丝网印刷; 立柱80*80*3方管烤漆。	
6		物业服务中心	2000*500*60	个	1	1	1.2mm不锈钢激光切割造型分层焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 部分内容图文丝印或者采用UV打印方式。	
7		景观垃圾桶	1070*535*950	组	20	20	1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 垃圾桶花纹采用, 3mm不锈钢雕刻, 假山以及logo文字采用丝印。	双桶为1组
8		警示牌 (水泵接合器、消火栓)	400*240*30	个	31	31	1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 方管30*30*2mm, 烤漆	
9		楼栋牌	625*1000*30	个	27	27	1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, logo文字以及假山采用丝网印刷或者UV打印工艺。	
10		停车场指示标识	500*2000*70	个	2	2	1.2mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; logo丝印, 不发光。	
11		禁鸣限速	500*2000*70	个	2	2	65*3mm不锈钢圆管, 激光切割颜色采用汽车烤漆, 板面采用1.0mm不锈钢板或者采用铝板表面贴 反光膜粘贴	










12		转弯慢行	500*2000*70	个	2	2	1. 2mm不锈钢激光切割造型烤漆, 反光膜粘贴, 圆管Φ60*3mm, 烤漆
13		草地牌	650*730*30	个	4	8	1. 0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。
14			520*700*30	个	4		
15		草地牌	310*700*30	个	4	8	1. 0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。
16			420*600*30	个	4		
17		戏水牌	450*750*30	个	3	3	1. 0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。
18		树铭牌	210*145*8	个	30	30	8mmPVC雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷
19		宠物便桶	2200*400*360	个	4	4	1. 0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 立柱方管60*60*3mm
20		人字牌	500*250*30	个	30	30	1. 0mm不锈钢切割焊接, 汽车烤漆, 文案采用: 喷漆印刷或者UV打印形式。
21		温馨提示	500*290*8	个	38	38	8mmPVC雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷
22			180*60*3	个	11	54	3mm亚克力雕刻, 汽车烤漆, 图文背印
23			180*60*3	个	43		
24			300*135*5	个	170	170	5mmPVC雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷
25			210*175*3	个	38	76	3mm亚克力雕刻, 汽车烤漆, 图文背印
26			200*60*3	个	38		

27									
28		电梯厅楼层牌	240*265*8	个	428	428	8mmPVC雕刻汽车烤漆, 图文丝网印刷		
29									
30									
31		门牌号	220*90*5	个	794	794	5mm亚克力雕刻, 文字内容背丝印, 背烤漆		
32									
33		电梯标识	270*120*5	个	39	39	5mm亚克力雕刻, 文字内容背丝印, 背烤漆		
34		电梯安全提示标识	200*500*3	个	39	39	3mm亚克力雕刻背烤漆, 内容背丝印		
35		单元宣传栏	900*800*10	个	38	38	10mmPVC雕刻, 汽车烤漆, logo文字边框丝印; 5mm亚克力插槽(A4)		
36		乘梯须知	200*310*8	个	39	39	8mmPVC雕刻汽车烤漆, 图文丝网印刷		
37		消防楼梯楼层牌(13层楼栋楼梯间)	240*265	个	172	172	8mmPVC雕刻烤漆, 图文丝网印刷		
39		防火门	240*100	个	156	156	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆		
40		水暖井	250*100*5	个	443	443	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆		
41		强弱电井	250*100*5	个	443	443	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆		
42		单元大堂管家介绍	594*420	个	38	38	5mm亚克力, 背印, 亚克力插槽60*90		

43		紧急按钮	220*70	个	30	30	2+2亚克力板
44		消防设备巡检卡	170*150*5	个	472	472	5mm亚克力雕刻背烤漆, 图文背丝网印刷; 3mm亚克力插槽 (135*95mm)
45		保洁责任栏	240*370	个	38	38	10mmPVC喷漆丝印, 粘贴3mm亚克力插槽
46		电梯尺寸说明牌	170*150	个	39	39	3mm亚克力雕刻, uv背打印
47		末端试水	200*80	个	37	37	3mm亚克力雕刻, uv背打印
48		高压配电室	250*100	个	4	4	3mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆
49		热交换站		个	2	2	
50		消防控制室		个	1	1	
51		低压配电室		个	2	2	
52		消防泵房		个	1	1	
53		低压配电间		个	14	14	
54		风机房(组)		个	1	1	
55		警示牌	150*70	个	10	10	3mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆
56		设备标识牌	170*150	个	30	30	5mm亚克力雕刻, 汽车背烤漆, 文字边框背丝网, 3mm亚克力插槽 (135*95mm)
57		管道阀门标识	170*130	个	50	50	5mm亚克力雕刻, 汽车背烤漆, 文字边框背丝网, 3mm亚克力插槽 (135*95mm)
58		天台重地	220*160	个	10	10	8mmPVC雕刻烤漆, 丝印
60		监控重地, 闲人免进	220*160	个	1	1	5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印


61		入园须知	600*400	个	2	2	8mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印		
62		入库须知	900*600	个	2	2	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印		
63		文明养犬	900*600	个	6	6	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印		
64		设备重地, 闲人免进	220*160	个	5	5	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印		
65		您已进入监控区域, 请注意言行举止	300*200	个	10	10	5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印		
66		设备房内外标识标牌	900*600	个	20	20	5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印		
67		消防逃生线路指示牌 (洋房首层1个、小高每层一个)	500*300	个	186	186	5mm亚克力雕刻背背打印, 内容uv打印		
68		游乐设施说明	900*600	个	2	2	10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印		
69		便民柜	1100*1900*400	套	2	2	材质: 采用1.2不锈钢激光焊接焊接 精工打磨, 正面采用0.5钢化玻璃, 文案丝印或者打印。		
供货单位:		河南东匠标识标牌有限公司		监理单位:		张杰		建设单位: 王淑波	
日期:				日期:		2024.10.20		日期: 2024.10.20	
盖章:				盖章:					

## 栾川山水文苑项目s1地块标识标牌合同外增加

订单日期	项目名称	工艺	规格mm	实际制作数量	单位	现场确认数量	样图	备注
2024-03-27	山水文苑	雕刻打印	250*100	202	个	202		样板间
2024-03-27	山水文苑	5mm亚克力, 背印, 亚克力插槽60*90	594*420	1	个	1		公区
2024-03-27	山水文苑	5mm亚克力雕刻背背打印, 内容uv打印	500*300	1	个	1		公区
2024-03-27	山水文苑	5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆	250*100*5	4	个	4		公区
2024-03-27	山水文苑	5mm亚克力雕刻, 文字内容背丝印, 背烤漆	270*120*5	1	个	1		公区
2024-04-19	山水文苑	雕刻打印	250*100	8	个	8		样板间
供货单位名称:	河南东匠标识标牌有限公司		监理单位:	张杰		建设单位:	王培波	
日期:			日期:	2024.10.10		日期:	2024.10.20	
盖章:			盖章:					

# 工程结算工作交接单

记录编号: 001

<b>工程项目名称</b>	栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程
<b>施工单位</b>	河南东匠标识标牌有限公司
<b>实际施工范围简述</b>	栾川山水文苑项目 s1 地块标识标牌制作及安装工程
<b>按合同执行情况</b>	<p>1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____ / _____</p> <p>2、工期: 合同工期: 2023 年 4 月 20 日 ~ 2023 年 5 月 10 日 实际工期: 2023 年 4 月 20 日 ~ 2024 年 9 月 28 日 工期延误/缩短: 0 天, 奖/罚: 0 元</p> <p>3、质量奖/罚: 奖金合计 0 元, 索赔合计 0 元</p> <p>4、其它:</p>
<b>合同及图纸内容 完成情况</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____ / _____</p> <p>该项目施工使用的施工图为_____设计院 (公司) 年 月 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页):</p>
<b>变更内容及签证 完成情况</b>	<p><input type="checkbox"/> 无变更签证 <input checked="" type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中设计变更__0__份, 现场签证__1__份</p> <p><input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____</p>
<b>结算资料齐备情况</b>	<p>1、施工方报送结算: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 竣工图纸: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无</p> <p>3、其它:</p>
<b>甲供材料设备</b>	<p><input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备简称: _____</p> <p>汇总清单附后, 共计_____页</p>
<b>三方材料设备采购</b>	<p><input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备名称:</p>
<b>工程进行中索赔与扣款 情况(包括但不限于: 合 同签证变更之外的增减 款事项、工程遗留、施 工现场清理、甲供材料、 隐蔽工程等问题)</b>	<p><input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 _____ 元 <input type="checkbox"/> 电费 _____ 元</p> <p><input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款</p> <p><input type="checkbox"/> * 索赔通知编号:</p> <p><input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认):</p>
<p>项目工程部对本表格以上内容核对无误, 符合办理结算的条件, 同意转交至成本部门办理结算。</p> <p>项目工程经理:  日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> <p>项目总经理意见: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	

注: 1、填表人在“□”内划勾即为确认, 注明“\*”内容可选填, 其余内容均需做必要说明。

合同审批

合同名称	栾川山水文苑S1地块		
合同编号	栾川山水文苑S1地块-2023-03-23		
合同总价	168,000.00	币种/汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
预估金额	0.00		
合作方	河南东源标识传媒有限公司 类型: 工程类		
进项税率	3.00%	是否可抵扣	是
招标计划	直接委托单		
合同附件	<a href="#">栾川山水文苑S1地块-2023-03-23-合同审批单</a> <a href="#">栾川山水文苑S1地块-2023-03-23-合同审批单</a> <a href="#">栾川山水文苑S1地块-2023-03-23-合同审批单</a> <a href="#">栾川山水文苑S1地块-2023-03-23-合同审批单</a> <a href="#">栾川山水文苑S1地块-2023-03-23-合同审批单</a>		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 55030216 直接成本->建安工程费->建筑工程费->标识标牌 单位工程: 栾川S1地块  
 含税金额 (原币): 168,000.00 金额 (原币): 163,106.80 税额 (原币): 4,893.20  
 说明:

付款计划

序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)	税额 (原币)	工作项	付款条件
1	2023-04-25	100,000.00	97,087.38	2,912.62		
2	2024-05-16	68,000.00	66,019.42	1,980.58		
合计		168,000.00	163,106.80	4,893.20		

经办人意见	合同已调整, 请领导审批	签字: 张磊 日期: 2023-03-23
经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑S1地块->招采成本部	

审批栏	PM法务意见 违约责任条款的第二及三款建议修改为: 1 若乙方未能按本合同约定供货、进场施工或完工的, 视为乙方违约, 每逾期一天, 按合同总价的3%向甲方支付违约金, 同时因制作及安装逾期引起的相关损失由乙方承担。 乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的, 每逾期一日, 按300元/日向甲方支付违约金。 2、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的, 每存在一项/次违约行为, 乙方应按300元/次 (项) 向甲方支付违约金。 3 其他各项信息请确认无误。	签字: 刘冠鑫 日期: 2023-03-23
	PM项目招采经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-03-23
	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2023-03-23
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-03-23
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2023-03-23
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2023-03-24
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 闫明鑫 日期: 2023-03-24
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2023-03-24
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2023-03-24
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2023-03-25
	PM财务管理中心总监意见 同意	

打印内容:

签字: 日期: 2023-03-25

申请人签字:

签字: 日期: