

洛宁山水文苑1#2#9#10#楼标识标牌工程合同结算资料存档目录

| 序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注 |
|---|-----------------------------------|------------------|---------|--------|----|
| 1 | 洛宁山水文苑1#2#9#10#楼标识标牌工程合同 结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 | |
| 2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件 | |
| 3 | 结算协议书 | 1份2页 | 第3页 | 原件 | |
| 4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件 | |
| 5 | 结算明细表 | 1份4页 | 第5-8页 | 原件 | |
| 6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第9页 | 原件 | |
| 7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第10页 | 原件 | |
| 8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第11页 | 原件 | |
| 9 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第12页 | 原件 | |
| 10 | 工程结算工作交接单 | 1份1页 | 第13页 | 原件 | |
| 11 | 水电费结清证明那 | 1份1页 | 第14页 | 原件 | |
| 12 | 验收单 | 1份6页 | 第15-20页 | 原件 | |
| 13 | 合同审批 | 册 | 1册 | 原件 | |
| 造价师：  | | 日期： 2025.4.12 | | | |

洛宁山水文苑1#2#9#10#楼标识标牌工程合同结算汇总表

合同编号: LASSWY-JP-072
元

合同金额: 71541.00

合同名称: 洛宁山水文苑1#2#9#10#楼标识标牌工程合同

甲方: 洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方: 河南东匠标识标牌有限公司

| 序号 | 项目名称 | 土建(元) | 安装(元) | 合计(元) | 总计(元) |
|------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 一 | 结算总造价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67000.00 |
| 1.10 | 合同价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67074.00 |
| 1.20 | 变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30 | 签证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40 | 扣款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.50 | 优惠取整 | | | | -74.00 |
| 二 | 其他费用合计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.10 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.20 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 工程结算金额 | (小写) | 67,000.00元 | | |
| | | (大写) | 陆万柒仟元整 | | |
| 四 | 应扣甲供材合计 | 0.00 | | | |
| 4.10 | 甲供材料一 | 0.00 | | | |
| 4.20 | 甲供材料二 | 0.00 | | | |
| 五 | 应扣水电费合计 | 0.00 | | | |
| 5.10 | 水费 | 无 | | | |
| 5.20 | 电费 | 无 | | | |
| 六 | 工程最终付款金额 | (小写) | 67,000.00元 | | |
| | | (大写) | 陆万柒仟元整 | | |
| 七 | 工程最终发票金额 | (小写) | 67,000.00元 | | |
| | | (大写) | 陆万柒仟元整 | | |

甲方代表:

乙方代表:

王建华

张亮
2025.4.12

日期:

日期:

2025年4月12日

南宁市户外公共设施制作安装维护工程投标文件

| 序号 | 图片 | 名称 | 参考规格 (mm) | 单位 | 制作 数量 | 材质 | 含运输 固定综合 单价 (元) | 含税总 价 (元) | 备注 |
|----|---|----------------|--------------|----|----------|--|--------------------------|-----------------|------------|
| 1 |  | 总平面图 | 1635*1300 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型 焊接精工打磨 烤漆工艺, 图文丝网印刷; 含预埋件。 | 2150 | 2150 | |
| 2 |  | 访客请登记 | 300*120 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型烤漆, 图文丝网印刷 | 95 | 95 | |
| 3 |  | 多功能指示牌 | 2600*1140 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨采用汽车烤漆, 圆管Φ76*3mm, 烤漆, 箭头: 图文丝网印刷。 | 1000 | 1000 | |
| 4 |  | 户外公告栏 | 2430*2100 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 内框: 采用8mm钢化玻璃, 背开门工艺; 方管建议100*3mm, 烤漆。 | 2850 | 2850 | 不含公告内容页 |
| 5 |  | 文明公约 | 1650*780 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨采用汽车烤漆, 内框文字: 图文丝网印刷; 立柱80*80*3方管烤漆。 | 1550 | 1550 | |
| 6 |  | 物业服务中心 | 2000*500*60 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型分层焊接精工打磨采用汽车烤漆, 部分内容图文丝印或者采用UV打印方式。 | 1180 | 1180 | |
| 7 |  | 景观垃圾桶 | 1070*535*950 | 组 | 5 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 垃圾桶花纹采用, 3mm不锈钢雕刻, 假山以及logo文字采用丝印。 | 1150 | 5750 | 顶部增加吸烟凹槽(不 |
| 8 |  | 警示牌(水泵接合器、消火栓) | 400*240*30 | 个 | 20 | 1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 方管30*30*2mm, 烤漆 | 200 | 4000 | |
| 9 |  | 楼栋牌 | 625*1000*30 | 个 | 4 | 1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, logo文字以及假山采用丝网印刷或者UV | 420 | 1680 | |
| 10 |  | 停车场指示标识 | 500*2000*70 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; logo丝印, 不 | 1180 | 1180 | |
| 11 |  | 禁鸣限速 | 500*2000*70 | 个 | 1 | 65*3mm不锈钢圆管, 激光切割颜色采用汽车烤漆, 板面采用1.0mm不锈钢板或者采用铝板表面贴 反光 | 850 | 850 | |
| 12 |  | 转弯慢行 | 500*2000*70 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型烤漆, 反光膜粘贴, 圆管Φ60*3mm, 烤漆 | 850 | 850 | |
| 13 |  | 草地牌 | 650*730*30 | 个 | 2 | 1.0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。 | 220 | 440 | |
| 14 |  | | 520*700*30 | 个 | 2 | | 220 | 440 | |
| 15 |  | 草地牌 | 310*700*30 | 个 | 2 | 1.0mm不锈钢激光切割造型做分层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆 | 220 | 440 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------|--------------|---|-----|---|------|------|--|
| | | 设计费 | 1500*7350*10 | 个 | 2 | 设计费 | 2250 | 1410 | |
| 18 | | 树铭牌 | 210*115*8 | 个 | 35 | 8mmPVC雕刻，汽车烤漆，图文丝网印刷 | 15 | 525 | |
| 19 | | 宠物便桶 | 2200*400*360 | 个 | 1 | 1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨采用汽车烤漆，图文丝网印刷；立柱方管60*60*3mm | 1100 | 1100 | |
| 20 | | 人字牌 | 500*250*30 | 个 | 30 | 1.0mm不锈钢切割焊接，汽车烤漆，文案采用：喷漆印刷或者UV打印形式。 | 180 | 5400 | |
| 21 | | 温馨提示 | 500*290*8 | 个 | 9 | 8mmPVC雕刻，汽车烤漆，图文丝网印刷 | 20 | 180 | |
| 22 | | | 180*60*3 | 个 | 15 | 3mm亚克力雕刻，汽车烤漆，图文背印 | 7 | 105 | |
| 23 | | | 180*60*3 | 个 | 15 | | 7 | 105 | |
| 24 | | | 300*135*5 | 个 | 7 | 5mmPVC雕刻，汽车烤漆，图文丝网印刷 | 7 | 49 | |
| 25 | | | 210*175*3 | 个 | 12 | 3mm亚克力雕刻，汽车烤漆，图文背印 | 8 | 96 | |
| 26 | | | 200*60*3 | 个 | 9 | | 11 | 99 | |
| 27 | | 电梯厅楼层牌 | 240*265*8 | 个 | 105 | 8mmPVC雕刻汽车烤漆，图文丝网印刷 | 18 | 1890 | |
| 28 | | 门牌号 | 220*90*5 | 个 | 215 | 5mm亚克力雕刻，文字内容背丝印，背烤漆 | 10 | 2150 | |
| 29 | | 电梯标识 | 270*120*5 | 个 | 9 | 5mm亚克力雕刻，文字内容背丝印，背烤漆 | 15 | 135 | |
| 30 | | 电梯安全提示标识 | 200*500*3 | 个 | 9 | 3mm亚克力雕刻背烤漆，内容背丝印 | 25 | 225 | |
| 31 | | 单元宣传栏 | 900*800*10 | 个 | 9 | 10mmPVC雕刻，汽车烤漆，logo文字边框丝印；5mm亚克力插槽(A4) | 220 | 1980 | |
| 32 | | 乘梯须知 | 200*310*8 | 个 | 9 | 8mmPVC雕刻汽车烤漆，图文丝网印刷 | 16 | 144 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------|---|-----|---|------|--------|--|
| 34 |  | 火灾报警按钮 | 300*300 | 个 | | 高清写真和贴 | 5 | 0 | |
| 35 |  | 防火门 | 240*100 | 个 | 351 | 5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆 | 11 | 3861 | |
| 36 |  | 水暖井 | 240*100*5 | 个 | 101 | 5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆 | 12 | 1212 | |
| 37 |  | 强弱电井 | 240*100*5 | 个 | 104 | 5mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆 | 12 | 1248 | |
| 38 |  | 单元大堂管家介绍 | 594*420 | 个 | 9 | 5mm亚克力, 背印, 亚克力插槽 60*90 | 175 | 1575 | |
| 39 |  | 紧急按钮 | 220*70 | 个 | 9 | 2+2亚克力板 | 15 | 135 | |
| 40 |  | 消防设备巡检卡 | 170*150*5 | 个 | 105 | 5mm亚克力雕刻背烤漆, 图文背丝网印刷; 3mm亚克力插槽 (135*95mm) | 19.5 | 2047.5 | |
| 41 |  | 保洁责任栏 | 240*370 | 个 | 9 | 10mmPVC喷漆丝印, 粘贴3mm亚克力插槽 | 35 | 315 | |
| 42 |  | 电梯尺寸说明牌 | 170*150 | 个 | 9 | 3mm亚克力雕刻, uv背打印 | 8 | 72 | |
| 43 |  | 末端试水 | 200*80 | 个 | 4 | 3mm亚克力雕刻, uv背打印 | 7 | 28 | |
| 44 |  | 高压配电室 | 250*100 | 个 | 2 | 3mm亚克力雕刻, 图文背印、汽车烤漆 | 10 | 20 | |
| 45 | | 消防泵房 | | 个 | 1 | | 10 | 10 | |
| 46 | | 水泵房 | | 个 | 1 | | 10 | 10 | |
| 47 | | 消防控制室 | | 个 | 1 | | 10 | 10 | |
| 48 | | 消防泵房 | | 个 | 1 | | 10 | 10 | |
| 49 | | 低压配电间 | | 个 | 7 | | 10 | 70 | |
| 50 | | 风机房(组) | | 个 | 14 | | 10 | 140 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|---------------|---|----|---|--------|--------|--|
| 52 |  | 设备标识牌 | 170*130 | 个 | 36 | 5mm亚克力雕刻，汽车背烤漆，文字边框背丝刷，3mm亚克力插槽 (135*65mm) | 15 | 150 | |
| 53 |  | 管道阀门标识 | 170*130 | 个 | 40 | 5mm亚克力雕刻，汽车背烤漆，文字边框背丝刷，3mm亚克力插槽 (135*95mm) | 15 | 600 | |
| 54 |  | 天台重地 | 220*160 | 个 | 9 | 8mmPVC雕刻烤漆，丝印 | 10 | 90 | |
| 55 |  | 元门腰线 | 1000*135 | 个 | | 玻璃磨砂贴户外uv打印 | 15 | 0 | |
| 56 |  | 监控重地，闲人免进 | 220*160 | 个 | 1 | 5mm亚克力雕刻背烤漆，内容uv打印 | 12 | 12 | |
| 57 |  | 入园须知 | 600*400 | 个 | 2 | 8mmPVC雕刻烤漆，内容uv打印 | 35 | 70 | |
| 58 |  | 入库须知 | 900*600 | 个 | 1 | 10mmPVC雕刻烤漆，内容uv打印 | 63 | 63 | |
| 59 |  | 文明养犬 | 900*600 | 个 | 2 | 10mmPVC雕刻烤漆，内容uv打印 | 63 | 126 | |
| 60 |  | 设备重地，闲人免进 | 220*160 | 个 | 5 | 10mmPVC雕刻烤漆，内容uv打印 | 10 | 50 | |
| 61 |  | 您已进入监控区域，请注意言行举止 | 300*200 | 个 | 20 | 5mm亚克力雕刻背烤漆，内容uv打印 | 15 | 300 | |
| 62 |  | 设备房内外标识标牌 | 900*600 | 个 | 45 | 5mm亚克力雕刻背烤漆，内容uv打印 | 175 | 7875 | |
| 63 |  | 消防逃生线路指示牌 (洋房首层1个、小高 | 500*300 | 个 | 75 | 5mm亚克力雕刻背背打印，内容uv打印 | 40 | 3000 | |
| 64 |  | 游乐设施说明 | 900*600 | 个 | 2 | 10mmPVC雕刻烤漆，内容uv打印 | 70 | 140 | |
| 65 |  | 便民柜 | 1100*1900*400 | 套 | 1 | 材质：采用1.2不锈钢激光焊接焊接精工打磨，正面采用0.5钢化玻璃，文案丝印或者打印。 | 1846.5 | 1846.5 | |
| 66 | 合计 | | | 元 | | | | 67074 | |
| 67 | 最终结算 | | | | | | | 67000 | |

甲方

张强
2025.4.12

日期

乙方

王建涛

日期 2025年4月12日

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德浩康置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《洛宁山水文苑一批次标识标牌制作及安装工程合同 LNSSWY-JP-072 》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 71544 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增加造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0 元。

合同增加造价合计为 0 元，申报合同结算造价为 67074 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2025 年 3 月 3 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 56000 元 (大写：伍万陆仟元)。

(结算明细见附件)



结算工作联系人：王建涛

手机号码：18037815292

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

洛阳浩德浩康置业有限公司：

我公司与贵公司签订的《洛宁山水文苑一批次标识标牌制作及安装工程合同》合同编号为：LNSSWY-JP-072的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
 - 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2025年3月15日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2025年3月20日前提交我公司成本部门的 张磊 签收。
 - 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
 - 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
 - 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。
- 附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明
- 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：



工程总签发：

项目总签发：

授权委托书

致：洛阳浩德浩康置业有限公司

本人王建鹏系河南东匠标识标牌有限公司的法定代表人，现委托王建涛为我方代理人，并以本公司的名义办理洛宁山水文苑一批次标识标牌及安装工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：



法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

王建涛




工程往来账目明细

合同名称：洛宁山水文苑一批次标识标牌制作及安装工程合同


合同编号：LNSSWY-JP-072

| 日期 | 请款金额 (元) | 财务实收款金额 (元) | 实际已开发票金额 (元) | 开票税率 | 备注 |
|----------|-------------|----------------|-----------------|------|----|
| 2024年11月 | 42,000.00 | 40,000.00 | 42,000.00 | 3% | |
| 2025年1月 | 14,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 3% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 小计:56000 | | 56,000.00 | 56,000.00 | | |

甲方财务：

乙方财务：

(单位盖章)



工程结算资料核对确认表

| 项目名称 | 洛宁山水文苑一批次标识标牌制作安装工程施工合同 | | 核对时间 | |
|---------|--|---|--|--|
| 序号 | 结算资料名称 | 核对数量 | 备注 | |
| 1 | 结算通知书 | 1份 | 1份 | |
| 2 | 结算申请报告 | 1份 | 1份 | |
| 3 | 工程验收单 | 1份 | 1份 | |
| 4 | 工程签证单 | 0份 | \ | |
| 5 | 设计变更单 | 0份 | \ | |
| 6 | 授权委托书 | 1份 | 1份 | |
| 7 | 帐目往来明细 | 1份 | 1份 | |
| 8 | 水电费清单 | 1份 | 1份 | |
| 9 | 施工合同 | 1份 | 1份 | |
| 10 | 工程量清单 | 1份 | 1份 | |
| 11 | 竣工图纸 | 1套 | 1份 | |
| 相关部门签字栏 | 施工单位： (签字盖章)  | 项目工程部： (签字盖章)  | 成本部门： (签字盖章)  | |

- 注：1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。


洛宁山水文苑项目水电费结清证明

洛阳浩德浩康置业有限公司：

河南东匠标识标牌有限公司 承建的洛宁山水文苑项目标识标牌已全部施工完成，并验收通过，期间未产生水、电费用。

特此说明！

施工单位签章：



张利杰 2025.3.19

建设单位项目部签章：侯艳华 2025.3.19













日 期：

单项工程验收单（物业中心）

年 月 日

| | | | | | |
|--|--|--------|--|------|------|
| 合同名称 | 洛宁山水文苑一批次标识标牌制作安装工程施工合同 | | | | |
| 施工单位 | 河南东匠标识标牌有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 洛阳浩德浩康置业有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2024 年 9 月 10 日 | 工程竣工日期 | 2024 年 10 月 5 日 | | |
| 工程内容：洛宁山水文苑一批次标识标牌包含：园区公告栏、园区指示牌、各类警示牌、各类提示牌、楼栋牌、楼层牌、住户门牌、管道井牌、设备间门牌、垃圾桶等。 | | | | | |
| 验收结论： <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">合格</div> | | | | | |
| 工程评价结果：在评价结果后打√ | | | | | |
| 1 | 工期：A：超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| | 质量：A：优良 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | | |
| 3 | 安全：A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故 | | B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故 | | |
| 4 | 现场：A：整洁、无浪费 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 一般 C: 差 | | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | | 王建华 | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | 李军 | | |
| | 建设单位参建各方验收人员签字或盖章 | | | | |
| | 工程部 | 设计部 | 成本部 | 物业公司 | |
| | 侯艳中 2025.3.19 | | 张云 2025.3.19 | 李军 | |

南宁山水文苑#2#9#10#楼标识标牌工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 做法 | 含运费固定综合单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
|----|---|----------------|--------------|----|----|---|--------------|---------|-----------------|
| 1 |  | 总平面图 | 1350*1500 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 烤漆工艺, 图文丝网印刷; 含镀锌管 | 2150 | 2150 | |
| 2 |  | 访客请登记 | 300*120 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型烤漆, 图文丝网印刷 | 95 | 95 | |
| 3 |  | 多功能指示牌 | 2800*1140 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 圆管Φ76*3mm, 烤漆, 箭头; 图文丝网印刷。 | 1000 | 1000 | |
| 4 |  | 户外公告栏 | 2430*2100 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 内框: 采用8mm钢化玻璃, 背开门工艺; 方管建议100*3mm, 烤漆。 | 2850 | 2850 | 不含公告内容页 |
| 5 |  | 文明公约 | 1650*780 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 采用汽车烤漆, 内框文字: 图文丝网印刷; 立柱60*60*3方管烤漆。 | 1550 | 1550 | |
| 6 |  | 物业服务中心 | 2000*500*650 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型分厚层焊接精工打磨采用汽车烤漆, 部分内容图文丝网印刷或者采用UV打印方式。 | 1480 | 1480 | |
| 7 |  | 纸烟垃圾箱 | 1070*635*950 | 组 | 5 | 1.2mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆; 每级细花丝采用; 3mm不锈钢雕刻; 泰山以及logo文字采用丝网印刷。 | 1150 | 5750 | 顶部增加吸烟凹槽 (不含石子) |
| 8 |  | 警示牌(水泵接合器、消火栓) | 400*240*30 | 个 | 20 | 1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; 方管30*30*2mm, 烤漆 | 200 | 4000 | |
| 9 |  | 楼号牌 | 625*1000*30 | 个 | 4 | 1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆; logo文字以及泰山采用丝网印刷或者UV打印工艺。 | 420 | 1680 | |
| 10 |  | 停车场指示标识 | 500*2000*70 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型分厚层焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷; logo丝网印, 不发光。 | 1480 | 1480 | |
| 11 |  | 禁鸣限速 | 500*2000*70 | 个 | 1 | 65*3mm不锈钢圆管, 激光切割颜色采用汽车烤漆, 板面采用1.0mm不锈钢板或者采用铝板表面贴 反光膜粘贴 | 850 | 850 | |
| 12 |  | 转弯慢行 | 500*2000*70 | 个 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割造型烤漆, 反光膜粘贴; 圆管Φ60*3mm, 烤漆 | 850 | 850 | |

侯艳中

杨浩

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------------|---|-----|---|------|------|
| 14 | | 草泥牌 | 310*700*35 | 个 | 2 | 1.0mm不锈钢激光切割造型做分层次焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。 | 220 | 340 |
| 15 | | 草泥牌 | 310*700*35 | 个 | 2 | 1.0mm不锈钢激光切割造型做分层次焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。 | 220 | 340 |
| 16 | | 草泥牌 | 420*600*35 | 个 | 2 | 1.0mm不锈钢激光切割造型做分层次焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。 | 220 | 440 |
| 17 | | 戏水牌 | 430*750*30 | 个 | 2 | 1.0mm不锈钢激光切割造型做分层次焊接精工打磨 油漆采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 单面。 | 220 | 440 |
| 18 | | 铭牌 | 210*145*8 | 个 | 35 | 6mmPVC雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷 | 15 | 525 |
| 19 | | 宠物便纸 | 2200*400*350 | 个 | 1 | 1.0mm不锈钢激光切割造型焊接精工打磨采用汽车烤漆, 图文丝网印刷, 立柱方管60*60*3mm | 1100 | 1100 |
| 20 | | 人字牌 | 500*250*30 | 个 | 30 | 1.0mm不锈钢切割焊接, 汽车烤漆, 文案采用: 喷漆印刷或者UV打印形式。 | 180 | 5400 |
| 21 | | 温馨提示 | 500*290*8 | 个 | 9 | 6mmPVC雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷 | 20 | 180 |
| 22 | | | 180*60*3 | 个 | 15 | 3mm亚克力雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷 | 7 | 105 |
| 23 | | | 180*60*3 | 个 | 15 | | 7 | 105 |
| 24 | | | 300*135*5 | 个 | 7 | 5mmPVC雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷 | 7 | 49 |
| 25 | | | 210*175*3 | 个 | 12 | 3mm亚克力雕刻, 汽车烤漆, 图文丝网印刷 | 8 | 96 |
| 26 | | | 200*60*3 | 个 | 9 | | 11 | 99 |
| 27 | | 电梯厅楼层牌 | 240*265*8 | 个 | 105 | 6mmPVC雕刻(汽车烤漆, 图文丝网印刷) | 18 | 1890 |
| 28 | | 白牌号 | 220*90*5 | 个 | 215 | 5mm亚克力雕刻, 文字内容背丝印, 背烤漆 | 10 | 2160 |

侯艳中

杨浩

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------------|---|-----|---|------|--|--|--------|--|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 牢记安全标志 | 220*560*2 | 个 | 9 | 3mm亚克力雕刻烤漆, 内容背印 | 35 | | | 225 | | | |
| 21 | | 单元宣传牌 | 900*830*10 | 个 | 9 | 10mmPVC雕刻, 汽车烤漆, logo文字烫银 丝印; 5mm亚克力插槽(A4) | 220 | | | 1980 | | | |
| 32 | | 乘梯须知 | 200*310*8 | 个 | 9 | 8mmPVC雕刻汽车烤漆, 图文丝网印刷 | 16 | | | 144 | | | |
| 33 | | 消防楼梯楼层牌 (13层楼梯 楼南向) | 240*265 | 个 | 105 | 5mmPVC雕刻烤漆, 图文丝网印刷 | 20 | | | 2100 | | | |
| 34 | | 防火门 | 240*100 | 个 | 351 | 5mm亚克力雕刻, 图文背印, 汽车烤漆 | 11 | | | 3861 | | | |
| 35 | | 水暖井 | 240*100*5 | 个 | 101 | 5mm亚克力雕刻, 图文背印, 汽车烤漆 | 12 | | | 1212 | | | |
| 36 | | 弱电井 | 240*100*5 | 个 | 104 | 5mm亚克力雕刻, 图文背印, 汽车烤漆 | 12 | | | 1248 | | | |
| 37 | | 单元大堂管家 介绍 | 504*420 | 个 | 9 | 5mm亚克力, 背印, 亚克力插槽60*80 | 175 | | | 1675 | | | |
| 38 | | 紧急按钮 | 220*70 | 个 | 9 | 2*2亚克力板 | 16 | | | 136 | | | |
| 39 | | 消防设备巡检 | 170*150*5 | 个 | 105 | 5mm亚克力雕刻得烤漆, 图文背丝网印 刷; 3mm亚克力插槽(135*85mm) | 19.5 | | | 2047.5 | | | |
| 40 | | 保洁责任栏 | 240*170 | 个 | 9 | 10mmPVC喷漆丝印, 搭配3mm亚克力插槽 | 35 | | | 315 | | | |
| 41 | | 电梯尺寸说明 牌 | 170*150 | 个 | 9 | 3mm亚克力雕刻, uv背打印 | 8 | | | 72 | | | |
| 42 | | 温馨提示 | 200*200 | 个 | 4 | 3mm亚克力雕刻, uv背打印 | 7 | | | 28 | | | |
| 43 | | 高压配电室 | | 个 | 2 | | | | | 10 | | | 20 |
| 44 | | 消防机房 | | 个 | 1 | | | | | 10 | | | 10 |


侯艳中

杨浩

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|---------|---|----|--|-----|------|
| 45 | | 请勿乱扔垃圾 | 150*70 | 个 | 1 | 3mm亚克力雕刻, 图文背漆, 汽车烤漆 | 10 | 10 |
| 47 | | 请勿吸烟 | 150*70 | 个 | 1 | 3mm亚克力雕刻, 图文背漆, 汽车烤漆 | 10 | 10 |
| 48 | | 高压配电间 | 150*70 | 个 | 7 | 3mm亚克力雕刻, 图文背漆, 汽车烤漆 | 10 | 70 |
| 49 | | 风机房(组) | 150*70 | 个 | 14 | 3mm亚克力雕刻, 图文背漆, 汽车烤漆 | 10 | 140 |
| 50 | | 警示牌 | 150*70 | 个 | 10 | 3mm亚克力雕刻, 图文背漆, 汽车烤漆 | 7 | 70 |
| 51 | | 设备标识牌 | 170*150 | 个 | 30 | 5mm亚克力雕刻, 汽车背烤漆, 文字边框背丝网, 3mm亚克力插槽(135*95mm) | 15 | 450 |
| 52 | | 管道阀门标识 | 170*130 | 个 | 40 | 5mm亚克力雕刻, 汽车背烤漆, 文字边框背丝网, 3mm亚克力插槽(135*95mm) | 15 | 600 |
| 53 | | 天台重地 | 220*160 | 个 | 9 | 8mmPVC雕刻烤漆, 丝印 | 10 | 90 |
| 54 | | 设备重地, 闲人免进 | 220*160 | 个 | 1 | 5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印 | 12 | 12 |
| 55 | | 入园须知 | 800*400 | 个 | 2 | 8mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印 | 35 | 70 |
| 56 | | 入园须知 | 900*600 | 个 | 1 | 10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印 | 63 | 63 |
| 57 | | 文明养犬 | 900*600 | 个 | 2 | 10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印 | 63 | 126 |
| 58 | | 设备重地, 闲人免进 | 220*160 | 个 | 5 | 10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印 | 10 | 50 |
| 59 | | 您已进入监控区域, 请注意言行举止 | 300*200 | 个 | 20 | 5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印 | 15 | 300 |
| 60 | | 设备房内外标识牌 | 900*600 | 个 | 45 | 5mm亚克力雕刻背烤漆, 内容uv打印 | 175 | 7875 |
| 61 | | 消防逃生线路指示牌(洋灰板, 3P, 首层, 高层每层) | 500*300 | 个 | 75 | 5mm亚克力雕刻背丝网打印, 内容uv打印 | 50 | 3000 |
| 62 | | 游乐设施说明 | 900*600 | 个 | 2 | 10mmPVC雕刻烤漆, 内容uv打印 | 70 | 140 |

侯艳中

杨浩

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|------|---|------|---|
|  | | 投标文件 | | 投标文件 | | 投标文件 | |
| 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 说明： | | | | | | | 元 |
| 1、含税固定综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、保险费、员工费、水电费、垃圾清运费、材料检测费、运费、税金、文明施工费、扬尘治理费、措施费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、验收、质保金、设计费等全部费用。 | | | | | | | |
| 2、若对工程量清单有疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后修正清单。 | | | | | | | |

侯艳中

杨浩

| | | | |
|------|-----------|--------|-----------------------|
| 合同号 | 010413010 | 合同名称 | 洛宁山水文苑一批次标识牌制作及安装工程合同 |
| 合同对方 | | 合同对方名称 | 洛宁山水文苑 |

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 010413010: 直接费->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 单位工程: 20#地块 产品组合: 住宅

含税金额 (原币): 71,544.00

金额 (原币): 69,460.19

税额 (原币): 2,083.81

说明:

付款计划

| 序号 | 计划付款时间 | 含税金额 (原币) | 金额 (原币) | 税额 (原币) | 工作项 | 付款条件 |
|----|------------|-----------|-----------|----------|-----|---------|
| 1 | 2024-09-26 | 42,926.40 | 41,676.12 | 1,250.28 | | 按合同约定执行 |
| 2 | 2024-11-08 | 14,308.80 | 13,892.04 | 416.76 | | 按合同约定执行 |
| 3 | 2025-02-12 | 12,162.48 | 11,808.23 | 354.25 | | 按合同约定执行 |
| 4 | 2026-03-10 | 2,146.32 | 2,083.81 | 62.51 | | 按合同约定执行 |
| 合计 | | 71,544.00 | 69,460.20 | 2,083.80 | | |

经办人意见: 洛宁山水文苑一批次标识牌制作及安装工程合同已上传, 请领导审批!
 签字: 石佳华 日期: 2024-07-20

经办人部门: 集团公司->洛宁项目->洛宁项目->成本部

| | | |
|-----|------------------|------------------------|
| 审批栏 | PM项目招采经理意见 同意 | 签字: 周静怡 日期: 2024-07-20 |
| | PM项目成本经理意见 同意 | 签字: 周静怡 日期: 2024-07-20 |
| | PM项目工程经理意见 同意 | 签字: 吴凯昇 日期: 2024-07-20 |
| | PM项目财务经理意见 同意 | 签字: 张玲玲 日期: 2024-07-20 |
| | PM法务意见 同意 | 签字: 张晓圆 日期: 2024-07-20 |
| | PM项目总经理意见 同意 | 签字: 刘辉 日期: 2024-07-21 |
| | PM区域总意见 同意 | 签字: 徐飞飞 日期: 2024-07-22 |
| | PM申请人意见 | 签字: 日期: |