

# 总包/分包中间节点验收单

2025年3月29日

合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同		
施工单位	广东东篱环境股份有限公司		
建设单位	洛阳浩德龙瑞置业有限公司		
工程开工日期	2024年8月5日	工程竣工日期	年 月 日
<b>工程内容:</b> 1: 路边收水井管道完成 95% 2: 路边收水井完成 95% 3: 给水管道完成 95% 4: 雨污水主管道完成 98% 5: 南大门连廊面层完成 95% 6: 长者活动中心亭子钢构完成 7: 长者活动中心面层完成 70% 8: 私家花园围墙地梁及以下全部完成 9: 1#2#坡道电器完成 95% 10: 1#2#坡道面层完成 95% 11: 景石完成 20% 12: 景观室外灯具电缆完成 85% 13: 景观室外电箱完成 14: 6#7#8#9#10#11#12#小院内收水井及管道完成 95% 15: 6#7#8#9#10#11#12#砌砖柱, 分户墙及入户墙完成 70% 16: 鸣泉坊坐凳贴砖完成 17: 儿童活动区坐凳贴砖完成 18: 入户景墙贴砖完成 19: 伊水潺运面层完成 95% 20: 南大门钢架完成 95% 21: 南大门基础完成 22: 污水提升管道完成 70% 23: 一号坡道处非机动车车位基础完成, 面层完成 95% 24: 非机动车棚钢构完成 25: 南大门连廊水景广场基础完成, 面层完成 95% 26: 签证签字的 5 份 27: 香榭小院; 28: 1-2#楼、10-11#楼, 12-13#楼宅间地被全部完成, 乔木, 灌木全部完成;			
验收结论:			
工程评价结果: 在评价结果后打√			
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足
	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		张俊
	监理单位验收人员签字或盖章		李昕 刘广波 2025.4.9
	建设单位验收人员签字或盖章		李昕 刘广波

张俊  
2025.4.11