

工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程	施工单位	北京港源建筑装饰工程有限公司
合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程合同	合同编号	BLT. JA. 101

致：河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区一标段精装修工程》合同，现我单位已完成：


一：6#楼--所有房间地暖已完成 100%；一次防水已完成 100%；墙面线管开槽已完成 100%；电管敷设已完成 50%；顶龙骨已完成 30%；电视背景墙钢架基层已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 30%

二：9#楼--所有房间地暖已完成 80%；一次防水已完成 100%；墙面线管开槽已完成 100%；电管敷设已完成 50%；顶龙骨已完成 30%；电视背景墙钢架基层已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 30%；9-2-302、9-1-101 墙面木龙骨基层已完成 100%；

三：10#楼--所有房间地暖已完成 20%；墙面线管开槽已完成 100%；一次防水已完成 80%；电管敷设已完成 50%；顶龙骨已完成 30%；电视背景墙钢架基层已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 30%

四：5-4-102 钢楼梯拆改已完成 100%。11-1-801、11-1-802、11-2-801 钢楼梯已完成。

根据合同约定：按月形象进度进行付款（形象进度需满足甲方每月签确的进度节点计划），乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%。请予以审批。

<p>工程进度 质量安 全描述</p>	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位：北京港源建筑装饰工程有限公司 日期：2025.3.25</p> </div>
-----------------------------	---

监理单位审核意见：

签字：李超
日期：2025.4.11

建设单位审核意见：

关联 2025 年 3 月 21 日联系单 262 号
“悠然居项目团购区一标段 6#楼
底盒和过线盒事宜”处罚 5000 元
关联 2025 年 4 月 1 日联系单
284 号“10#楼客厅顶面基层钢架材
料未按图低设计要求施工事宜”考核
处罚 5000 元。

签字：陈平
日期：2025.4.14

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

本次扣除 2025 年 2 月 3 月电费 6530.01 元、2025 年 3 月
水费 630.8 元、水电费合计扣除 7160.81 元
2025 年 4 月 10 日