


# 总包/分包中间节点验收单

2025 年 3 月 25 日

合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程合同				
施工单位	北京港源建筑装饰工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024 年 11 月 21 日	工程竣工日期	年 月 日		
<p>工程内容：现我单位已完成如下工作：</p> <p>一：6#楼--所有房间地暖已完成 100%；一次防水已完成 100%；墙面线管开槽已完成 100%；电管敷设已完成 50%；顶龙骨已完成 30%；电视背景墙钢架基层已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 30%</p> <p>二：9#楼--所有房间地暖已完成 80%；一次防水已完成 100%；墙面线管开槽已完成 100%；电管敷设已完成 50%；顶龙骨已完成 30%；电视背景墙钢架基层已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 30%；9-2-302、9-1-101 墙面木龙骨基层已完成 100%；</p> <p>三：10#楼--所有房间地暖已完成 20%；墙面线管开槽已完成 100%；一次防水已完成 80%；电管敷设已完成 50%；顶龙骨已完成 30%；电视背景墙钢架基层已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 30%</p> <p>四：5-4-102 钢楼梯拆改已完成 100%。11-1-801、11-1-802、11-2-801 钢楼梯已完成。</p>					
验收结论：					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				
		