



工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	洛阳悠然居项目	施工单位	腾升建筑装饰股份有限公司
合同名称	悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程	合同编号	BLT. JA. 072
<p>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目一标段公区、大堂及门头精装修工程》施工合同，根据合同第六条约定：每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后甲方向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%；</p> <p>目前进度完成情况：按照合同清单扣除未施工部分，一标段 6#号楼地下室光厅铝板未完成；9#楼西单元地砖、楼梯踏步完成 50%；6#、9#、10#号楼标准层不锈钢电梯套、门套、木饰面未完成；其余按照合同清单约定内容全部施工完成。请予以审批。</p>			
工程 进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 工程量情况属实。  签字：李洪斌 日期：2025.4.14		建设单位审核意见：  施工单位：马海东 日期：2025.4.10 签字：张辉 日期：2025.4.21 签字：张辉 日期：2025.4.21	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

