


# 工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	浩德悠然居项目	施工单位	万象建设发展有限公司
合同名称	悠然居项目二标段精装修工程	合同编号	BLT. JA. 102
<p><b>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</b></p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目二标段精装修工程合同》，根据合同约定：每批次按月形象进度进行付款，甲方审核乙方提供资料后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的80%。本月至月底形象进度应付进度工程价款壹佰柒拾万零贰仟柒佰柒拾柒元叁角整（1702777.30）元，请予以审批。</p> <p><b>主要内容：</b></p> <p>7-8号楼钢制楼梯完成，                  7-8号楼背景墙钢架龙骨完成17户                  7-8号楼吊顶龙骨完成6套，                  7-8号楼电线配管完成15户，                  7-8号楼给水施工完成18户                  12号楼背景墙钢架龙骨完成12户                  12号楼吊顶龙骨完成12套，                  12号楼电线配管完成12户，                  12号楼给水施工完成12户</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见：	建设单位审核意见： <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位: <i>张水峰</i> 日期: 2025.3.25</p> <p><i>陈军</i> <i>李建峰</i> <i>魏新</i></p> <p>本次扣除2025年1月至3月电费10517.65元，2025年3月水费630.8元，水费合计扣除11148.45元。 <i>刘办峰</i></p> <p>签字: <i>张水峰</i> 日期: 2025.4.23</p>		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

*陈军* 2025.4.23