




工程进度、质量、安全确认单




编号: 037

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
<p>致: 河南浩德新潮置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了(刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程)根据合同约定: 主体结构 4 层混凝土浇筑完成, 达到预售节点要求、发包人监理人验收合格, 支付已完合格工程量造价的 80%; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、1#楼地下一层及 1-4 层主体结构柱、墙、梁、板及反坎混凝土已浇筑完成, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格, 缺陷修补完成。</p> <p style="text-align: center;">请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	1、质量情况符合要求; 2、现场安全文明施工符合要求; 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见: 		建设单位审核意见: 已完成 	
日期: _____		施工单位:  日期: _____	

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号: 036

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
<p>致: 河南浩德新潮置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了(刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程)根据合同约定: 主体结构 4 层混凝土浇筑完成, 达到预售节点要求、发包人监理人验收合格, 支付已完合格工程量造价的 80%; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、2#楼地下一层及 1-4 层主体结构柱、墙、梁、板及反坎混凝土已浇筑完成, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格, 缺陷修补完成。</p> <p>请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  施工单位: <u>王明东</u> 日期: _____ </div>		
监理单位审核意见:  签字: <u>褚光明</u> 日期: _____	建设单位审核意见:  签字: _____ 日期: <u>2025.4.2</u>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。