

# 总包/分包中间节点验收单

2025年4月27日

合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同		
施工单位	广东东晟环境股份有限公司		
建设单位	海南浩德龙瑞置业有限公司		
工程开工日期	2024年8月5日	工程竣工日期	年 月 日
<p>工程内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1: 景石完成</li> <li>2: 长者活动中心面层完成 95%</li> <li>3: 6#7#8#9#10#12#私家花园围培及分户围培基层结构完成, 装饰面层完成 90%</li> <li>4: 鸣泉坊坐凳完成</li> <li>5: 儿童活动区坐凳完成</li> <li>6: 景观室外灯具穿线完成</li> <li>7: 景观室外灯具完成 90%</li> <li>8: 入户景墙灯箱灯箱完成</li> <li>9: 南大门面层完成 95%</li> <li>10: 污水提升系统管道完成 95%</li> <li>11: 大区路面地铺, 导水槽, 雨水口完成 95%</li> <li>12: 南大门水系基础完成</li> <li>13: 反坎完成</li> <li>14: 污水支管完成 90%</li> <li>15: 阳台废水支管完成 90%</li> <li>16: 非机动车棚变更增加电箱完成</li> <li>17: 南大门结构部分完成</li> <li>18: 儿童乐园游乐设施完成 (除房子以外)</li> <li>19: 1号楼, 11号楼, 13号楼南小院北海道黄杨及百慕大草皮已铺设完毕。2号楼南北小院北海道黄杨及百慕大草皮铺设完毕。12号楼北小院北海道黄杨及百慕大草皮铺设完成, 3号楼北小院北海道黄杨及百慕大草皮铺设完成, 售楼部东小院全部完成, 2号楼一售楼部-3号楼消防路两侧绿化完成, 8号楼北测-12号楼南测绿化完成, 9号楼北测-10号楼南测绿化完成, 10号楼东测-12号楼西测绿化完成。6号楼-9号楼宅间地被完成, 8号楼西9号楼东中间过道地被完成;</li> </ol>			
验收结论:			
工程评价结果: 在评价结果后打√			
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足
	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		
	监理单位验收人员签字或盖章		
	建设单位验收人员签字或盖章		

左附卷证单6份