

4月

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程	施工单位	北京港源建筑装饰工程有限公司
合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程合同	合同编号	BLT. JA. 101
致: <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u>			
<p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区一标段精装修工程》合同, 现我单位已完成:</p> <p>一: 6#楼--所有房间地暖已完成 100%; 电管敷设已完成 80%; 顶龙骨已完成 70%; 墙面砌筑已完成 100%; 排水管已完成 90%; 给水管完成 90%, 管道包封 90%。</p> <p>二: 9#楼--所有房间地暖已完成 85%; 电管敷设已完成 85%; 布线已完成 85%; 吊顶龙骨已完成 80%; 给水管完成 85%; 所有房间墙面木龙骨基层已完成 80%; 9-1-101、9-2-302 完成墙顶面封板 100%, 腻子完成 80%; 户内地砖 50%, 管道包封 90%。</p> <p>三: 10#楼--所有房间地暖已完成 100%; 墙面线管开槽已完成 100%; 电管敷设已完成 100%; 布线已完成 95%; 顶龙骨已完成 60%; 给水管完成 100%, 管道包封 90%。</p> <p>四: 合同外设备平台找平 100%, 售楼部过道拆除完成 100%, 阳台防水 100%。</p> <p>根据合同约定: 按月形象进度进行付款 (形象进度需满足甲方每月签确的进度节点计划), 乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料, 甲方审核后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%。请予以审批。</p>			
工程进度 质量安全 全描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
监理单位审核意见:		<p>北京港源建筑装饰工程有限公司 悠然居项目团购区一标段 精装修工程项目经理部 签订合同约定、担保、借款无效</p> <p>施工单位: <i>[Signature]</i> 日期: 2025.4.25</p>	
<p>签字: _____ 日期: _____</p>		<p>建设单位审核意见:</p> <p><i>[Signatures]</i></p> <p>张直卓 2025.5.27 李树峰 2025.5.27</p> <p>本次审核 2025年6月水电份 3529.96元。 刘为峰</p> <p>签字: <i>[Signature]</i> 日期: 2025.5.27</p>	

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。