




工程进度、质量、安全确认单

编号：002

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
<p>致：河南浩德新潮置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了（刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程）根据合同约定：二次结构、砌体、构造柱工程完成，发包人监理人验收合格，支付已完合格工程量造价的 80%；</p> <p>截止目前完成以下进度：</p> <p>1、6#二次结构、砌体、构造柱工程完成，资料签字齐全，楼层垃圾已清理，现场实测实量合格，缺陷修补完成。</p> <p>请建设单位予以确认！</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  施工单位：王博东 日期： </div>		
监理单位审核意见	<p>建设单位审核意见：</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">已完成</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签字： 日期：2025.5.22 </div>		
	<p>监理单位审核意见： 经审核该工程符合合同约定 请建设单位尽快支付工程款为证。 孙光明 签字： 日期：2025.5.22  </p>		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号: 041

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
致: 河南浩德新澜置业有限公司			
<p>我单位与贵单位签订了 (刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程) 根据合同约定: 地下车库主体结构混凝土浇筑完成、发包人监理人验收合格; 支付已完合格工程量造价的 80%; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、14#、15#地下车库 (详见地库分区编号图) 及 10#楼周边、7#、8#楼中间地下车库部分混凝土浇筑完成 (共计 3065 平方米, 其中人防车库 1221 平方米, 平时车库 1844 平方米) 混凝土浇筑完成, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格, 缺陷修补完成。</p> <p style="text-align: center;">请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
<p>监理单位审核意见:</p> <p style="font-size: small;">北京浩德新澜置业有限公司 浩德·伊河湾项目工程部</p> <p style="text-align: right;">韩光明 签字: 日期: </p>		<p>建设单位审核意见:</p> <p style="font-size: small;">河南浩德新澜置业有限公司</p> <p style="text-align: right;">韩光明 签字: 日期: 2025.5.20</p>	



施工单位: 日期:

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。