


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	浩德悠然居项目	施工单位	万象建设发展有限公司
合同名称	悠然居项目二标段精装修工程	合同编号	BLT. JA. 102
<p>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目二标段精装修工程合同》，根据合同约定：每批次按月形象进度进行付款，甲方审核乙方提供资料后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的80%。本月至月底形象进度应付进度工程价款壹佰壹拾叁万捌仟柒佰肆拾肆元叁角玖分元（1138744.39）元，请予以审批。</p> <p>主要内容：</p> <p>1, 7-8-12号楼室内地砖完成100%；2, 7-8-12号楼过门石完成50%；3, 7-8-12号楼木地板找平完成100%；4, 7-8-12号楼天花石膏板吊顶完成100%；5, 7-8-12号楼二遍腻子完成30%；6, 7-8-12号楼木饰基层面完成100%；7, 7-8-12号楼室内墙砖，岩板完成30%；8, 7-8-12号楼阳台地砖完成50%。</p>			
工程进度 质量安 全描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位: <u>郭长军</u> 日期: <u>2025.5.26</u></p> </div>		
监理单位审核意见:	<p>建设单位审核意见:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>李学军</p> <p>2025.5.26</p> <p>签字: <u>陈卓</u> 日期: <u>2025.5.26</u></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>刘娟娟</p> </div> </div>		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付