


工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程	施工单位	北京港源建筑装饰工程有限公司
合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程合同	合同编号	BLT. JA. 101
<p>致：<u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区一标段精装修工程》合同，现我单位已完成：</p> <p>一：6#楼--所有房间地暖已完成 100%；电管敷设已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 100%，户内地砖 60%，户内墙砖 30%，管道包封 100%，墙顶封板完成 80%。</p> <p>二：9#楼--所有房间地暖已完成 90%；电管敷设已完成 90%；穿线已完成 90%；吊顶龙骨已完成 90%；给水管完成 90%；所有房间墙面木龙骨基层已完成 85%；9-1-101、9-2-302 完成墙顶面封板 100%，腻子完成 100%；户内地砖 50%，户内墙砖 30%，管道包封 100%，墙顶封板完成 80%。</p> <p>三：10#楼--所有房间地暖已完成 100%；墙面线管开槽已完成 100%；电管敷设已完成 100%；穿线已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；给水管完成 100%，户内地砖 60%，户内墙砖 30%，管道包封 100%。</p> <p>四：合同外设备平台找平 100%，售楼部过道拆除及新做完成 100%，阳台防水 100%。</p> <p>根据合同约定：按月形象进度进行付款（形象进度需满足甲方每月签确的进度节点计划），乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%。请予以审批。</p>			
工程进度 质量安 全描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <p style="text-align: right;">施工单位：<u>王超群</u> 日期：2025.5.25</p>		
监理单位审核意见：	<p>建设单位审核意见：</p> <p style="text-align: center;">  签字：<u>陈卓</u> 日期：2025.6.16 </p>		
签字：	日期：		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

本次带扣除，2025年月份电费6682.22元，5月水费580.8元
 水电费合计7263.02元。 孙办辉 2025.6.7