


## 工程进度、质量、安全确认单

编号:

|   |   |   |              |
|---|---|---|--------------|
| 项目名称  | 浩德悠然居项目   | 施工单位  | 万象建设发展有限公司   |
| 合同名称  | 悠然居项目团购区二标段精装修工程合同  | 合同编号  | BLT. JA. 102 |
| <p><b>致: 河南浩德龙瑞置业有限公司</b></p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区二标段精装修工程合同》，根据合同约定：每批次按月形象进度进行付款，甲方审核乙方提供资料后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%。本月至月底形象进度应付进度工程价款：<u>(大写) 贰佰叁拾伍万叁仟伍佰柒拾叁元零捌分</u>，小写¥：<u>2353573.08</u>元，请予以审批。</p> <p><b>主要内容:</b></p> <p>1、7-8-12 号楼室内墙地砖完成 100%；2、7-8-12 号楼窗套不锈钢基层完成 100%；3、7-8 号楼楼梯踏步湿贴石材 50%；4、7-8-12 号楼二遍腻子完成 100%；5、7-8-12 号楼木饰基层面完成 100%；6、7-8-12 号楼 PC 砖完成 100%；7、7-8-12 号楼石材窗台板完成 100%。8、7-8-12 号楼壁布、皮革硬包基层完成 100%；9、7-8-12 号楼背景墙岩板完成 100%；10、7-8-12 号楼背景墙不锈钢基层完成 100%；</p> |   |   |              |
| 工程进度<br>质量安<br>全描述  | <p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>施工单位: <u>郭长宇</u> 日期: <u>2025.6.26</u></p> </div> |   |              |
| 监理单位审核意见:   |   | <p>建设单位审核意见:</p> <p>本次报扣除 2025 年 5 月物业费 7000 元<br/>5 月物业费 8352.78 元. 水电费合计<br/>扣除 9078.78 元. <u>刘加群</u> 2025.7.3</p> <p>签字: <u>陈卓</u> 日期: <u>2025.7.3</u></p> |              |

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实, 本表做为支付