

序号	分项工程名称	工程内容	单位	暂估工程量	含税综合单价		
					含税综合单价	含税金额(元)	说明
一 改造工程							
1	钢结构工程	1、施工单位二次深化，设计部确认	t	1.00	8500.00	8500.00	含埋板及配件
2	楼承板	1、钢结构楼承板、包工包料 2、详见图纸	m ²	20.00	150.00	3000.00	HB1-90-600，含钢筋
3	混凝土浇筑	1、C30砼浇筑，振捣、养护、收光（含钢筋） 包工包料 2、详见图纸	m ³	2.50	900.00	2250.00	
4	植筋	包工包料	支	240	12.00	2880.00	
5	混凝土切割剔凿		m ²	19.88	195.00	3876.60	
6	墙体拆除		m ²	59.16	60.00	3549.60	
7	墙面保温板、抹灰面拆除		m ²	15.39	72.00	1108.08	
8	墙体砌筑	包工包料	m ²	26	220.00	5720.00	
9	吊顶	跌一级轻钢龙骨石膏板吊顶	m ²	20	220.00	4400.00	
10	墙面、顶面抹灰	包工包料	m ²	62.4	35.00	2184.00	
11	墙面、顶面、门窗边缝抹灰收	包工包料	米	100	22.00	2200.00	
12	墙面、顶面腻子刮涂、乳胶漆	包工包料（含阳台顶面）	m ²	991.55	41.00	40653.55	
13	栏杆拆除		米	5	30.00	150.00	
14	栏杆安装	利用拆旧栏杆改制安装	米	3	60.00	180.00	
15	钢制楼梯拆除		座	1	500.00	500.00	
16	污水管包管	预制砖块砌筑，含植筋，抹灰	米	9	100.00	900.00	
17	无线感应开关安装	包工包料	套	2	75.00	150.00	
18	阳台顶面铲除		m ²	28.44	30.00	853.20	
19	吊洞		个	4	45.00	180.00	
20	钢制楼梯定制安装		座	1	12000.00	12000.00	
二 3D墙绘工程							
1	225户型3D墙绘		m ²	426.11	203.47	86698.98	
2	179户型3D墙绘		m ²	337.98	203.47	68767.51	
三 零星用工							
1	普工	零星拆改（垃圾清理清运，不含外运）	工日	4	220	880.00	
2	技工	零星拆改（线路改造等）	工日	4	350	1400.00	电工
3	吊车	材料无法人工搬运到施工部位，采用吊车配合	台班	1	1200	1200.00	措施费
/	暂定含税 9%总金额					254181.52	

陈向向
2025.7.7
第1页，共1页

施工队未结算，暂支付至合同总价款的80%，即：254181.52 × 80% = 203345.22元
本次支付金额：203345.60元（含税）

