




浩德·伊河湾项目 7#楼工程形象进度确认单

项目名称：伊河湾项目

施工单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

日期：2025 年 5 月

合同编号：LFC.C06-JA-007

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	7#楼/1层-11层	内墙抹灰客卧餐等石膏砂浆已完成，餐厨、楼梯间、阳台、公共区域等水泥砂浆已完成	
2	7#楼/1层-11层	外墙抹灰已完成	
3	7#楼/1层-11层	屋面找坡层、保温层、找平层等已完成	
4			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>施工单位人员签字、盖章：</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">王明</p>  </div> <div style="text-align: left;"> <p>监理单位人员签字、盖章：</p> <p>孙志明 韩钢强</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">王明</p>  </div> </div>			
<p>建设单位人员签字：</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">王明</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2025.5.30</p> 			
<p>备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。</p> <p>2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。</p> <p>3、由施工单位提交给甲方成本部核算。</p>			

日期：


浩德·伊河湾项目地下车库工程形象进度确认单

项目名称：伊河湾项目

施工单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

日期：2025 年 5 月

合同编号：LFC.C06-JA-007

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	平时车库主体（2045 平方米）	筏板基础及主体结构柱墙梁板已浇筑完成	已完成闭合
2			
施工单位人员签字、盖章： 			
监理单位人员签字、盖章： 韩钢强 孙光明 			
建设单位人员签字： 已完成 			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。 3、由施工单位提交给甲方成本部核算。			

日期：