




## 工程进度、质量、安全确认单

编号: 042

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
致: 河南浩德新洲置业有限公司			
<p>我单位与贵单位签订了（刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程）根据合同约定：内外墙抹灰、屋面工程完成、发包人监理人验收合格，支付已完合格工程量造价的 80%；截止目前完成以下进度：</p> <p>1、7#楼内外墙抹灰、屋面工程完成，资料签字齐全，楼层垃圾已清理，现场实测实量合格，缺陷修补完成。</p> <p>请建设单位予以确认！</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位: <u>王博</u> 日期:</p> </div>		
<p>监理单位审核意见:</p> <p><u>孙志明</u> <u>韩桐</u></p> <p>监理单位盖章: </p> <p>签字: <u>孙志明</u> 日期:</p>	<p>建设单位审核意见:</p> <p><u>已完成</u></p> <p>建设单位盖章: </p> <p>签字: <u>韩桐</u> 日期: <u>2025.5.20</u></p>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

## 工程进度、质量、安全确认单

编号: 043

项目名称	伊河湾项目	施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
<p>致: 河南浩德新澜置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了(刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程)根据合同约定: 地下车库主体结构混凝土浇筑完成、发包人监理人验收合格; 支付已完合格工程量造价的 80%; 截止目前完成以下进度:</p> <p>1、10#、11#地下车库(详见地库分区编号图)混凝土浇筑完成(平时车库 2045 平方米), 截至目前, 地下车库已完成封闭, 主体结构完成, 资料签字齐全, 楼层垃圾已清理, 现场实测实量合格, 缺陷修补完成。</p> <p style="text-align: center;">请建设单位予以确认!</p>			
工程进度 质量安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               施工单位: <u>王康</u> 日期: _____         </div>		
监理单位审核意见:	建设单位审核意见:		
<p>经审核上述内容符合合同约定。</p> <p>请建设单位尽快支付工程款。</p> <p style="text-align: center;"><b>韩钢强</b></p> <p>孙光明</p> <p>签字: <u>孙光明</u> 日期: 2025.6.3</p>	<p>已完成</p> <p style="text-align: center;"><b>韩钢强</b></p> <p>签字: <u>韩钢强</u> 日期: 2025.6.3</p>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。