


工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程	施工单位	北京港源建筑装饰工程有限公司
合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程合同	合同编号	BLT. JA. 101
致： <u>河南浩德龙瑞置业有限公司</u>			
<p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区一标段精装修工程》合同，现我单位已完成：</p> <p>一：6#楼--所有房间地暖已完成 100%；电管敷设已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 95%；给水管完成 100%，户内地砖 95%，户内墙砖 100%，管道包封 100%，墙顶封板完成 100%，腻子已完成 100%，电视背景墙岩板已完成 100%，PC 砖 95%，所有石材已完成 95%，玻璃砖 100%，木饰面完成 80%，硬包、壁布完成 85，不锈钢完成 70%，木地板 95%，灯具、开关插座完成 80%。</p> <p>二：9#楼--所有房间地暖已完成 100%；电管敷设已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 100%，户内地砖 95%，户内墙砖 95%，管道包封 100%，墙顶封板完成 95%，腻子已完成 95%，电视背景墙岩板已完成 100%，PC 砖 100%，所有石材已完成 95%，玻璃砖 83%，木饰面完成 83%，硬包、壁布完成 83%，不锈钢完成 80%，木地板 83%，灯具、开关插座完成 80%。</p> <p>三：10#楼--所有房间地暖已完成 100%；电管敷设已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 100%，户内地砖 100%，户内墙砖 100%，管道包封 100%，墙顶封板完成 100%，腻子已完成 100%，电视背景墙岩板已完成 100%，PC 砖 100%，所有石材已完成 100%，木饰面完成 95%，硬包、壁布完成 95%，不锈钢完成 90%，木地板 100%，灯具、开关插座完成 95%。</p> <p>根据合同约定：按月形象进度进行付款（形象进度需满足甲方每月签确的进度节点计划），乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的 80%。请予以审批。</p>			
工程进度 质量安 全描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
		 施工单位 <u>张明坤</u> 担保、日期 <u>2025.7.28</u>	
监理单位审核意见：		建设单位审核意见：	
		<p style="text-align: right;">本次需扣除7月房</p> <p style="text-align: right;">电费5937.45元</p> <p style="text-align: right;">2025.8.5</p>	
签字：	日期：	签字：	日期：
		<u>张明坤</u>	<u>2025.8.8</u>

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。