


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	浩德悠然居项目	施工单位	万象建设发展有限公司
合同名称	悠然居项目团购区二标段精装修工程合同	合同编号	BLT.JA.102
<p>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区二标段精装修工程合同》，根据合同约定：每批次按月形象进度进行付款，甲方审核乙方提供资料后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的80%。本月至月底形象进度应付工程进度工程款：<u>（大写）叁佰捌拾壹万贰仟捌佰柒拾玖元陆角陆分</u>，小写¥：<u>3812879.66元</u>，请予以审批。</p> <p>主要内容：</p> <p>1、7-8-12号楼木地板完成100%；2、7-8-12号楼窗套不锈钢安装完成100%；3、7-8号楼楼梯踏步湿贴石材100%；4、7-8-12号楼背景墙不锈钢完成100%；5、7-8-12号楼木饰面完成80%；6、7-8-12号楼壁布完成100%；7、12号楼卫生间隔断完成100%。8、7-8-12号楼壁布完成90%、壁布硬包完成80%、皮革硬包完成100%；9、7-8-12号楼出风口、回风口完成100%；10、7-8-12号楼灯具安装完成50%；11、7#8#楼玻璃砖隔墙完成100%；12、7-8-12#楼卫生间铝蜂窝吊顶安装完成95%。</p>			
工程进度 质量安 全描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
监理单位审核意见：		 <p>施工单位：郭本攀 日期：2025.7.26</p> <p>建设单位审核意见：有欠需扣除2025年7月份费用5937.52元</p> <p>刘加群 2025.8.14</p>	
签字：	日期：	<p>张 2025.8.14</p> <p>签字：陈 日期：2025.8.14</p>	