

栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同  
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份3页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	授权委托书	1份1页	第8页	原件	
9	派发单043-049	1份48页	第9-56页	原件	
10	结算资料核对确认单	1份1页	第57页	原件	
11	工程账目往来明细	1份1页	第58页	原件	
12	结算工作交接单	1份1页	第59页	原件	
13	2024年10月结算审批资料	本			
14	2024年11月结算审批资料	本			
15	2024年12月结算审批资料	本			
16	2025年2月结算审批资料	本			
17	2025年3月结算审批资料	本			
18	2025年4月结算审批资料	本			
19	2025年6月结算审批资料	本			
20	2025年7月结算审批资料	本			
21	合同复印件	本			
造价师： 		日期： 2024.9.4			

## 栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算汇总表

合同编号: LCS1-JA-103

合同金额: 731033.98 元

合同名称: 栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同

甲 方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙 方: 河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价				1206000.00
1.1	合同价				1206167.10
1.2	变更				
1.3	合同外增加				
1.4	扣款				
1.5	优惠取整				-167.10
二	其他费用合计				
2.1	.....				
2.2	.....				
三	工程结算金额	(小写)	1,206,000.00元		
		(大写)	壹佰贰拾万陆仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	1,206,000.00元		
		(大写)	壹佰贰拾万陆仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	1,206,000.00元		
		(大写)	壹佰贰拾万陆仟元整		

甲方代表:

张磊

乙方代表:

田志新

日期:

2025.9.4

日期:

2025.9.4



### 栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算明细表

序号	项目名称	主要内容	单位	工程量	单价	合同总价	备注
一	2024年10月结算		项	1	195000	195000	
二	2024年11月结算		项	1	46800	46800	
三	2024年12月结算		项	1	62500	62500	
四	2025年2月结算		项	1	184300	184300	
五	2025年3月结算		项	1	203500	203500	
六	2025年4月结算		项	1	247700	247700	
七	2025年6月结算		项	1	201000	201000	
八	2025年7月结算						
1	派发单及确认单043	协调卫生移动树木	项	1	20000	20000	
		养护费	项	1	2000	2000	
		售楼部东露台花箱采购	项	1	1900	1900	
		营养土购买	项	1	1400	1400	
		人工	工	4	120	480	
		塑木地板修补材料费	项	1	600	600	
		技工	工	3	200	600	
2	派发单及确认单044	201样板间维修	项	1	13500	13500	详见约谈记录及维修统计表，费用从河南专品建筑工程有限公司扣除
		技工	个	3	200	600	
		跟换龙头	个	1	220	220	
		沙发脚垫	个	6	30	180	
3	派发单及确认单045	1.05*1.08隐形井盖	个	1	1000	1000	
4	派发单及确认单046	16#楼-2-101/302/305/405/504/505维修	项	1	29000	29000	详见约谈记录，费用从河南首创建设集团有限公司扣除
5	派发单及确认单047	16#楼维修	项	1	7000	7000	详见约谈记录，费用从河南首创建设集团有限公司扣除
6	派发单及确认单048	16#-2-302	项	1	3500	3500	详见约谈记录，费用从河南首创建设集团有限公司扣除
7	派发单及确认单049	开道工	工	19	356.4	6771.6	
安全帽		个	20	18	360		
图纸		元	1	140	140	安装远溯景观建设有限公司公司	
五	小计					1230051.60	
六	除税价					1194224.85	
七	含税价				1%	1206167.10	
八	最终结算价格					1206000	

甲方

张强  
2025.9.4

乙方

田志标 2025.9.4



## 工程结算通知书

河南望尊建设有限公司栾川合峪分公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑 2024 年度零星工程合同》，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章，并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日前提交我公司成本部门的 张磊 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

结算通知书 2、结算申请报告 3、派发单及验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料。

工程总签发：

签发日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

签收人签字：

签收日期：2025 年 7 月 31 日

# 授权委托书

致：

本人马鹏远系河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司的法定代表人，现委托田志标为我方代理人，并以本公司的名义办理编号 LCS1-JA-103 《栾川山水文苑 2024 年度零星工程合同》的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证复印件



代理人身份证复印件



公司：



法定代表人：（签字或盖章）马鹏远

委托代理人：（签字）田志标

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (043)

施工任务位置: 1、栾川山水文苑 S2 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.6.28

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可  
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因:

- 1、售楼部二楼西露台维修提升;
- 2、协调卫生间更换位置;

派发任务描述:

- 1、售楼部二楼西露台增加花箱、修补塑木地板;
- 2、售楼部对面配合协调修建公共卫生间, 苗木移植;

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门 (签字):

田志标 2025.6.28 李洪刚 2025.6.28 王平 2025.6.28

工程部负责人 (签字):

胡... 2025.6.28

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (043)

派发时间: 2025.6.28

完工时间: 2025.7.11

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、栾川山水文苑 S2 地块

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

- 1、售楼部二楼西露台增加花箱、修补塑木地板;
- 2、售楼部对面配合协调修建公共卫生间, 苗木移栽;

验收意见:

- 1、验收合格。
- 2、需预留质保金, 后期需维护。

相关验收人 (签字):

田志标 2025.7.11      李强 2025.7.11      陈乃光 2025.7.11

工程部负责人 (签字):

胡... 2025.7.11





注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)




2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。



3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

供应商约谈记录

第 次约谈


约谈的供应商名称	河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	公厕位置协调移动移树费用及售楼部西露台花箱购买		
约谈日期	2025.7.15		
约谈地点	栾川项目售楼部二楼办公室		
约谈的内容			
一、协调卫生间位置移动树： 1、国槐11棵、高杆红叶石楠19棵移动其他位置，移植费用20000元， 2、水投公司要求养护费用2000元。 二、售楼部花箱：1900元，购买种植土1400元，4普通 三、修塑木地板：材料600元，技工3个			
税率：3 %			
签字确认栏			
供应商代表	签字： 	电话： 16637909992	日期： 2025.7.15
我司代表	签字：  2025.7.15	 2025.7.15	 2025.7.15





HUAWEI Mate60

XMAGE  
27mm f2.1 1/1273 4525  
2025/06/29 08:13



栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (044)

施工任务位置: 1、栾川山水文苑 S1 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.7.10

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可  
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: LCS1-1A-082 栾川山水文苑 S1 地块 20#楼东单元装修样板间工程

河南云鼎建筑工程有限公司 杨晓军

派发任务原因:

1、S1 地块 20-2-201 需维修提升具备入住条件;

派发任务描述:

- 1、201 室内维修提升详见清单及约谈记录;
- 2、202 室内维修提升;

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门(签字):

田志新 2025.7.10 杨晓军 2025.7.10 曹子凡 2025.7.10

工程部负责人(签字):

胡晓 2025.7.10

- 注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)
2. 零星借工按工日计入(技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。
3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (044)

派发时间: 2025.7.10

完工时间: 2025.7.20

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、栾川山水文苑 S1 地块

任务形式:  零星借工;  综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

- 1、201 室内维修提升已完成, 详见清单及约谈记录;
- 2、202 洗衣房水龙头更换 1 个, 镜框玻璃 400\*600 更换, 不锈钢沙发脚 6 个更换安装, 阳光房漏水 2 次维修 技工 3 个。

验收意见:

- 1、验收合格。
- 2、需预留质保金, 后期需维护。

相关验收人 (签字):

田志标 401 张明 李永成  
2025.7.20 2025.7.20 2025.7.20

工程部负责人 (签字):

2025.7.20

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)





2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。





3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。












20-2-201维修统计表

序号	事项描述	附图	报价	转扣单位
1	北卧室壁布更换		1850	/
2	所有柜子柜门调整开关顺畅		300	专晶
3	餐厅局部壁布起包		300	专晶
4	餐厅白盖章安装		50	/


5	阳台洗衣机地漏外移		900	专晶
6	客厅出风口周边处理		300	专晶
7	卧门口及玄关处不锈钢踢脚线		200	专晶
8	卫生间淋浴器采购安装 九牧36649-764		1950	7

9	燃气管道支架装饰帽安装		20	/
10	烟机烟管安装		900	专品
11	厨卫排水管道完善		200	专品
12	厨房美缝处理		300	专品

13	主卧置物柜固定		150	专晶
14	客厅岩板缝隙打胶处理		200	专晶
15	户内门3樘		5550	/
16	户内钢窗纱 (三段式)	6个 (含卫生间)	1000	/
17	给水管道改造及全屋角阀拆装、燃气热水器废弃管道安装 (含铝扣板开孔)		1000	专晶
合计			15170	



施工内容: 20号楼2单元201  
 拍摄时间: 2025.07.17 11:13  
 天气: 多云 27°C  
 地点: 栾川县·山水文苑



施工内容: 20号楼2单元201  
 拍摄时间: 2025.07.17 15:40  
 天气: 多云  
 地点: 栾川县·山水文苑



施工内容: 20号楼2单元201  
 拍摄时间: 2025.07.17 10:22  
 天气: 阴 26°C  
 地点: 栾川县·山水文苑






山水文苑

施工内容: 20号楼2单元201  
 拍摄时间: 2025.07.13 15:43  
 天气: 多云 29℃  
 地点: 栾川县·山水文苑

今日水  
 相机: [模糊]  
 550 0012NQUARD



山水文苑

施工内容: 20号楼2单元201  
 拍摄时间: 2025.07.13 16:20  
 天气: 多云 29℃  
 地点: 栾川县·山水文苑


今日水  
 相机: [模糊]  
 550 0012NQUARD



山水文苑

施工内容: 20号楼2单元201  
 拍摄时间: 2025.07.16 09:20  
 天气: 晴 29℃  
 地点: 栾川县·山水文苑

今日水  
 相机: [模糊]  
 550 0012NQUARD



山水文苑

施工内容: 20号楼2单元201  
 拍摄时间: 2025.07.13 16:20  
 天气: 多云 28℃  
 地点: 栾川县·山水文苑

今日水  
 相机: [模糊]  
 550 0012NQUARD



山水文苑

地址: 201500 201500 201500

拍摄时间: 2025-07-14 10:42

天气: 阴 28°C

地点: 荣川里·山水文苑

金博摄影

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (045)

施工任务位置: 1、栾川山水文苑 S7 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.7.10

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因:

1、S7 下沉庭院卫生间隐形井盖采购;

派发任务描述:

1、S7 下沉庭院卫生间隐形井盖采购;

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门 (签字): 田志标 秦飞 曹永光  
2025.7.10 2025.7.10 2025.7.10

工程部负责人 (签字): [Signature]  
2025.7.10

- 注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)
2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。
3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (045)

派发时间: 2025.7.10

完工时间: 2025.7.20

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、栾川山水文苑 S7 地块

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、采购 1.05\*1.08 米隐形井盖 1 个, 1000 元, 不含铺砖;

验收意见:

1、验收合格。

2、需预留质保金, 后期需维护。

相关验收人 (签字):

田志峰  
2025.7.20

秦正南  
2025.7.20

廖凡  
2025.7.20

工程部负责人 (签字):

胡...  
2025.7.20

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

吉林 3830-1  
3830-1 3830-1

15:09 | 2025-07-11 星期三 多云 26°C

吉林 3830-1 3830-1 3830-1  
吉林 3830-1 3830-1 3830-1

今日份  
相机真实可证  
10.08.2025 15:09:09

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (046)

施工任务位置: 栾川山水文苑 S1-16#-2

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.7.5

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: LCS1-JA-073 河南首创建设集团有限公司

派发任务原因:

1、S1 地块 16#-2-101/302/305/405/504/505 室维修提升。

派发任务描述:

1、S1 地块 16#-2-101 木地板维修及壁布维修;

2、S1 地块 16#-2-302 室内漏水维修检测;

3、S1 地块 16#-2-305 门口壁布;

4、S1 地块 16#-2-405 漏水维修;

5、S1 地块 16#-2-504 木地板、壁布、室内天花乳胶漆;

6、S1 地块 16#-2-505 室内漏水壁布木地板维修;

*胡志林*

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门(签字):

*胡志林 2025.7.5* *李坤 2025.7.5* *李坤*

工程部负责人(签字):

*胡志林*  
*2025.7.5*

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (046)

派发时间: 2025.7.5

完工时间: 2025.7.20

派发部门: 工程部

施工任务位置: 栾川山水文苑 SI-16#-2




任务形式:  零星借工;  综合施工 (可多选)


派发任务完成情况:

- 1、S1 地块 16#-2-101 木地板维修及壁布维修;
  - 2、S1 地块 16#-2-302 室内漏水维修检测;
  - 3、S1 地块 16#-2-305 门口壁布;
  - 4、S1 地块 16#-2-405 漏水维修;
  - 5、S1 地块 16#-2-504 木地板、壁布、室内天花乳胶漆;
  - 6、S1 地块 16#-2-505 室内漏水壁布木地板维修;
- 已完成以上所有维修 (详见约谈记录及清单)。

验收意见:

- 1、验收合格。
- 2、需预留质保金, 后期需维护。




相关验收人 (签字):  2025.7.20  2025.7.20  2025.7.20

工程部负责人 (签字):  2025.7.20




注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)  
 2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。  
 3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

### 供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	栾川山水文苑项目 16 号楼 2 单元维修费用约谈		
约谈日期	2025 年 7 月 11 日		
约谈地点	线上约谈		
约谈的内容			
约谈内容： 1、16 号楼 2 单元 101 室/302 室/305 室/405 室/504 室/505 室维修，详见维修清单  最终含税报价：29000 元 <span style="float: right;">税率：3%</span>			
签字确认栏			
供应商代表	签字： 	电话：16637909992	日期：2025.7.11
我司代表	签字：   2025.7.15		

### 16-2单元质量缺陷维修

序号	房号	问题描述	问题影像	归属单位	备注	报价
1	101	室内木地板、踢脚线重新铺装		首创装饰	约44.5m <sup>2</sup>	4000
2	302	室内给水漏水, 精准定位并维修渗漏		首创装饰	含维修及恢复	3500
3	305	户门内测, 玄关柜右至厨房墙阴角, 墙面壁布拆除更换		首创装饰	约4m <sup>2</sup> (含门)	2000
4	405	室内给水漏水, 精准定位并维修		首创装饰	含维修及恢复	3500
5	504	室内木地板找平铺设、壁布更换、顶棚修补处理、橱柜背板安装		首创装饰		8000

→ 不算首创装饰 1000元

吴明

6	505	室内木地板、踢脚线重新铺装，与101共同测算剩余木地板，可能需增补采购		首创装饰	约21m <sup>2</sup>	8000
合计						29000

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (047)

施工任务位置: 栾川山水文苑 S1-16#-2

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.7.18

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: LCS1-JA-Q73 河南首创建设集团有限公司

派发任务原因:

1. S1 地块 16#-2 室内维修提升。

派发任务描述:

1. S1 地块 16#-2 室内维修提升 (详见维修清单)。

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门 (签字):

田志林 2025.7.18      魏明 2025.7.18      曹子凡 2025.7.18

工程部负责人 (签字):

2025.7.18

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工为 120 元/工日); 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (047)

派发时间: 2025.7.18

完工时间: 2025.7.20

派发部门: 工程部

施工任务位置: 栾川山水文苑 S1-16#-2

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、S1 地块 16#-2 室内维修提升 (详见维修清单及约谈记录)。

验收意见:

1、验收合格。

2、需预留质保金, 后期需维护。

相关验收人 (签字):

田志中  
2025.7.20

张林  
2025.7.20

李成  
2025.7.20

工程部负责人 (签字):

张林  
2025.7.20

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。





3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。






# 16-2单元问题清单06.27 (7.13查验记录)




188

说明：标红的房号维修后多次投诉，疑似有其他诉求，需重点关注；标绿的投诉已维修或维修中；标黄的房号需物业与业主沟通联系；字  
体加粗的房号为13联合查验新增故障。  
本次共计投诉问题105项，已维修或维修中15项，需重点关注共计5户13项，需与业主加强联系沟通说明情况的共计2户6项，需业  
主配合检查的2项，需第三方维修2项13项（已维修不投诉）

序号	房号	问题	维修时间	施工单位	照片	处理意见	处理结果
1	15-2-201	卫生间暖风声音大		专星装饰			密码已改未入户
2	15-2-402	厨房墙面烂一块、阳台 处地面瓷砖破损需修复		首创装饰			密码已改未入户
3	16-2-801	客厅、飘窗下壁布不平， 主卧壁布脏		首创装饰		情况说明 星霖	情况属实：主卧壁布在 三处污染一处留下，插座边 角角侧； 暂未发现壁布不平情况， 需联系业主检查
4	16-2-801			首创装饰			1、地暖阀门歪斜 修不了
5	16-2-801	地暖阀门、燃气管道歪		新奥燃气			情况属实； 2、燃气管道歪斜， 专用设备，由燃气公司开 通时维修
6	16-2-801	客厅窗户缝隙大		梦之居		200	情况属实；客厅窗左上角 缝隙打胶明显 打胶处理
7	16-2-1306	墙面壁布不平		首创装饰			暂未发现；需联系业主检 查
8	16-2-1306	客厅电视墙岩板坏		首创装饰			
9	16-2-1306	屋内厨房反味		老板电气			
10	15-2-406	窗户处壁布张开		首创装饰			密码已改未入户
11	16-2-201	卧室入户门地脚线开裂 油漆反白					

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	16-2-104	墙面壁布不平		首创装饰		暂未发现，需联系业主检查
20						
21						
22	16-2-104	厨房地板缺一块露着水泥				
23	16-2-104	卫生间洗脸盆下水管				
24	16-2-106	客厅窗户划痕		阳光铝业		情况属实，由阳光铝业批 磨维修 <i>修好</i>
25	16-2-1003	墙面壁布不平		首创装饰		情况属实：玄关柜东侧壁布起包。疑似玄关柜侧打胶后带起。 <i>260元</i> <i>下降</i>
26	16-2-606	墙面壁布不平		首创装饰		暂未发现，需联系业主检查
27	16-2-606	厨房地板缺一块露着水泥		首创装饰		暂未发现，需联系业主检查
28	16-2-606	厨房吊柜内预留线盒少装饰盖		专晶装饰		<i>50元</i> 增加装饰盖1处，需切割后安装

☆





49	16-2-502	墙面壁布不平		首创装饰		情况属实。玄关柜西侧壁布起包，疑似玄关柜侧打胶后带起。 2602 F6条
50	16-2-502	顶不平		首创装饰		暂未发现。需联系业主检查
51	16-2-204	卧室没有空调孔		首创装饰 诚鹏建设		情况属实。空调插座位置未发现空调孔，需重新定位开孔。
52				首创装饰		
53	16-2-404	洗菜池没盖子		察尔斯		安装的是成套的设施。交房后丢失。建议采购一个配上。
54	16-2-501	阳台瓷砖地板一高一低		首创装饰		已入住。暂未发现明显异常。入住人员不清楚此问题。需物业跟业主说明。个别地砖拼缝处有不足1mm高差。属于施工误差范围。
55	16-2-1002	墙面壁布不平		首创装饰		情况属实。玄关柜西侧壁布起包，疑似玄关柜侧打胶后带起。 2602 F6条




☆




☆






2




29	16-2-606	客厅顶盖让在更换一下		专品装饰			装饰盖板切割偏小，重新更换
30	16-2-606	卧室门框变形	7.4	梦之居		50元	门套包边粘合不紧密，由第三方重新粘合。 打胶补边
31	16-2-606	客厅顶盖让在更换一下		首创装饰			已修复，需联系业主检查
32	16-2-606	橱柜后未处理好		首创装饰		✓	暂未发现，需联系业主检查
33	16-2-604	墙面墙面不平		首创装饰		260元	情况属实：玄关柜西侧壁布起包。疑似玄关柜侧打胶后带起。 已修。
34	16-2-605	墙面壁布不平		首创装饰			暂未发现，需联系业主检查
35	16-2-605	墙面不平，需修一下		首创装饰			已由第三方修复，业主不满意
36	16-2-605	墙面壁布不平		首创装饰			客厅茶墙，原二次结构拆除后遗留。需跟业主沟通是否仍要求整改。
37	16-2-1104	墙面壁布不平		首创装饰			暂未发现，需联系业主检查
38	16-2-306	地板不平，客厅次卧地板翘		首创装饰			密码已改未入户
39	16-2-306	墙面壁布不平		首创装饰			
40	16-2-105	墙面壁布不平		首创装饰			暂未发现，需联系业主检查
41	16-2-901	客厅顶棚线盒少盖板		专品装饰			
42	16-2-901	北次卧开关未固定		专品装饰			
43	16-2-901	右墙板下方开裂		首创装饰			已改密码，物业多次联系业主确认

56	16-2-1005	门外窗套缺一块需修器	宜信装饰		Joan	情况属实。疑似业主搬运重物损坏，同层同方向走廊吸顶灯有明显磕碰凹陷
57	16-2-1001	门口地毯脏，换不了	首创装饰			情况属实。同层的业主同方向约30cm宽，存在约2cm高坎位
58	16-2-1302	厨房洗菜池下面防水没有做好	首创装饰		✓	需物业向业主做好说明工作：根据设计意见，厨房不需要做防水。
59	16-2-1302	厨房洗菜池下方漏水	首创装饰			
60	16-2-1302	厨房洗菜池下方漏水	首创装饰			
61	16-2-1302	厨房抽油烟机上方破损漏烟	老板电气			情况属实：疑似烟机软管与烟道止逆阀连接空隙较大。需采购增加变径节重新连接
62	16-2-1302	厨房洗菜池下面瓷砖没有铺	首创装饰		✓	疑似反馈的事项柜后墙暖气分水器的位置墙面未贴砖。需联系业主检查，并沟通。如是，说明是严格按照设计施工。
63	16-2-1302	卫生间浴霸吹风功能异常，不开风暖，吹风不运行。	卷福装饰		2500	由第三方维修联系
64	16-2-1302	墙面壁布不平	首创装饰			暂未发现，需联系业主检查

65	16-2-305	橱柜里面有电线未安装好	4.2	专晶装饰			情况属实。本行为样板间，预留吊柜电线灯电源，用装饰盖板封盖。
66	16-2-1203	烟道漏烟	4.2	老板电气			情况属实。烟机软管与烟道止逆阀连接空隙较大，需采购增加变径后重新连接
67	16-2-1006	卧室插座插不上	4.5	高创装饰			
68	16-2-1005	客厅电视插座不能用	4.5	专晶装饰			情况属实。需采购同规格电线后由物业维修人员处置；维修难度较大的需安排第三方。
69	16-2-903	卧室插座不通电	4.5	专晶装饰			情况属实。需采购同规格电线后由物业维修人员处置；维修难度较大的需安排第三方。
70							
71	16-2-105	卫生间门打的胶不平整	4.8	梦之屋		200元	情况属实。由第三方清理原胶后重新打胶美化。
72	16-2-105	地暖分水器压力表丢失		高创装饰		350元	由第三方采购并安装压力表

73	16-2-105	客厅窗台贴墙壁纸不平		首创装饰		260元	情况属实，在贴壁纸时壁纸起包，需对起包处进行打磨后重新贴。
74	16-2-105	卧室门边打的胶不平整	4.8	梦之居		200元	情况属实，由第三方清理原胶后重新打胶。
75	16-2-906	暖气表玻璃烂	4.19	首创装饰			密码已改未入户，需联系业主入户核实后由第三方采购更换，旧表返回原单位。
76	16-2-303	主卧顶裂漏，窗帘盒补漆	5.1	首创装饰		1200元	业主入住，跟业主沟通说明情况后，可以等工人安排好后再维修，业主不催。
77	16-2-303						
78	16-2-806	油烟机跑烟	5.2	老板电气			情况属实，烟机软管与烟道止逆阀连接空隙较大，需采购增加变径节重新连接。
79	16-2-906	油烟机跑烟	5.2	老板电气			情况属实，烟机软管与烟道止逆阀连接空隙较大，需采购增加变径节重新连接。

80	16-2-303	客厅开关松动	5.3	专晶装饰		暂未发现。采购部分加长螺钉需可由物业维修。难度较大的交第三方施工。
81	16-2-801	入户门外面左下角有坑	5.3	步阳门业		情况属实。由产门单位批 请维修
82	16-2-804	抽油烟机异响	5.4	老板电气		情况属实。烟机软管与烟 道止逆阀连接空隙较大。 需采购增加变径重新连 接。 250元 廖毅 周定
83	16-2-804	空调洞需处理	5.4	首创装饰		情况属实。阳台空调洞清 理后增加装饰圈。 50元 廖毅 周定
84	16-2-804	柜子边壁布起皮、屋内 壁布不平	5.4	首创装饰		情况属实。玄关柜西侧壁 布起皮。疑似玄关柜侧打 胶后带起。 壁布不平需联系业主确认 具体部位。
85	16-2-804	阳台门不能反锁	5.4	阳光铝业		情况属实。已通报阳光铝 业
86	16-2-804	卫生间墙面空鼓	5.4	首创装饰		情况属实。 建议由物业配合。跟业主 做好沟通说明工作。

87	16-2-405	厨房门后变形	5.4	梦之居		200元	情况属实，由第三方清理原胶后重新安装，打胶美化
88	16-2-405	阳台边及阳台门后有两处修瓷	5.4	首创装饰		800元	情况属实，联系部位在阳台门轴处，客厅窗外墙砖缝处，由第三方勘察处理
89	16-2-304	阳台门玻璃晃动	5.4	阳光铝业			密码已改未入户，需联系业主核实确认
90	16-2-304	烟道漏烟，密封不严	5.5	老板电气			情况属实，烟机软管与烟道止逆阀连接空隙较大，需采购增加变径节重新连接
91	16-2-1105	鞋柜边壁布起包	5.15	察尔斯		260元	情况属实，玄关柜西侧壁布起包，疑似玄关柜侧打胶后起包
92							
93	16-2-1105	烟道漏烟，密封不严	5.22	老板电气			情况属实，烟机软管与烟道止逆阀连接空隙较大，需采购增加变径节重新连接
94	16-2-1106	烟道漏烟，密封不严	5.22	老板电气			情况属实，烟机软管与烟道止逆阀连接空隙较大，需采购增加变径节重新连接
95	16-2-506	入户门异响业主要求换门	6.2	步阳门业			未入户，由物业先采取降噪措施，维修难度较大的联系步阳门业批量维修
96	16-2-702	卫生间门锁不上	6.3	梦之居			密码已改未入户，需联系业主核实确认


10

19

20

98							
99							
100							
101							
102	15-2-1304	门口灯不亮	2025.6.13	淄博消防			走廊灯不亮，已联系淄博消防
103	16-2-606	入户门柜子里有钉子	2025.6.15	索尔斯		4000	橱柜上柜右下有钉子(已处理)，需饰面美容处理
104	16-2-1101	电视墙上方裂缝	2025.6.19	首创装饰			密码已改未入户
105	16-2-203	卫生间地漏排水不畅	7.13	首创装饰			先由物业尝试疏通，难度较大的再由第三方施工


共计 7110元




山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元1302  
 拍摄时间: 2025.07.29 16:34  
 天气: 多云 21℃  
 地点: 涪川区·山水文苑




山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元602  
 拍摄时间: 2025.07.28 15:01  
 天气: 多云 33℃  
 地点: 涪川区·山水文苑




山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元1002  
 拍摄时间: 2025.07.29 09:41  
 天气: 多云 25℃  
 地点: 涪川区·山水文苑




山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元1005  
 拍摄时间: 2025.07.30 16:22  
 天气: 多云 28℃  
 地点: 涪川区·山水文苑



山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元1005  
 拍摄时间: 2025.07.31 15:57  
 天气: 多云 31℃  
 地点: 涪川区·山水文苑



山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元405  
 拍摄时间: 2025.07.31 15:59  
 天气: 多云 30℃  
 地点: 涪川区·山水文苑



山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元806  
 拍摄时间: 2025.07.28 14:00  
 天气: 多云 31℃  
 地点: 涪川区·山水文苑








山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元1005  
 拍摄时间: 2025.07.28 10:58  
 天气: 多云 31℃  
 地点: 涪川区·山水文苑



山水文苑  
 施工内容: 16号楼2单元1005  
 拍摄时间: 2025.07.28 10:58  
 天气: 多云 31℃  
 地点: 涪川区·山水文苑







栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (048)

施工任务位置: 栾川山水文苑 S1-16#-2-302

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.7.25

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可  
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: LCS1-JA-073 河南首创建设集团有限公司

派发任务原因:

1、S1 地块 16#-2-302 室内维修提升。

派发任务描述:

1、S1 地块 16#-2-302 室内漏水至一楼, 二次检测二次维修。

扣款

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门(签字):

田志华 2025.7.25 张某某 2025.7.25 田志华 2025.7.25

工程部负责人(签字):

田志华 2025.7.25

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (048)

派发时间: 2025.7.25

完工时间: 2025.7.31

派发部门: 工程部

施工任务位置: 栾川山水文苑 S1-16#-2-302

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、S1 地块 16#-2-302 室内漏水至一楼, 二次检测二次维修。

验收意见:

1、验收合格。

2、需预留质保金, 后期需维护。

相关验收人 (签字):

田志斌 2025.7.31  
张明 2025.7.31  
张明 2025.7.31

工程部负责人 (签字):

张明 2025.7.31



注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工为工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

### 供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	栾川山水文苑项目 16 号楼 2 单元 302 二次维修费用约谈		
约谈日期	2025 年 7 月 25 日		
约谈地点	线上约谈		
约谈的内容			
约谈内容： 1、16 号楼 2 单元 302 室内漏水，二次检测及维修。  最终含税报价：3500元 <span style="float: right;">税率：3%</span>			
签字确认栏			
供应商代表	签字： 	电话：16637909992	日期：2025.7.25
我司代表	签字： 		

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (049)

施工任务位置: 1、S1、S7 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.7.27

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因:

1、S7 地块围挡拆除及现场清理。

派发任务描述:

- 1、S7 地块围挡拆除及现场清理由你单位安排工人。
- 2、安全帽购买 20 个。
- 3、S1 地块景观图纸打印 7 张 (A0)。

第 3 项转扣单位是洛阳景观建设有限责任公司 LCS1-JP-062  
《栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工合同》

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门 (签字):

田志峰  
2025.7.27

秦正南  
2025.7.27

陈永刚  
2025.7.27

工程部负责人 (签字):

田志峰  
2025.7.27

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (049)

派发时间: 2025.7.27

完工时间: 2025.7.31

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、S1、S7 地块

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、S7 地块 29#楼西侧及西大门拆除完成, 西门外杂草清理, 现场清理完成, 共计用工 19 个。

2、安全帽购买 20 个, 共计 360 元。

3、S1 地块景观图纸打印 7 张 (A0), 共计 140 元。

验收意见:

1、验收合格。

相关验收人 (签字):

田元标 秦百南 李万兴  
2025.7.31 2025.7.31 2025.7.31




工程部负责人 (签字):

胡峰  
2025.7.31

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。



收款收据 No: 0141002

85年7月27日

今收到 交来现金 209 X 18 = 366元

人民币

系付



单位盖章

会计

出纳

经手人

一存根 二收据

## 关于 S7 地块西半区突击用工的情况说明


由我方委托第三方施工单位寻找技工拆除 S7 地块西半区西侧围挡及配合现场其他施工，经与领导结合，最终采用河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司（项目第三方单位）进行施工，拆除围挡工人按照 330 元/人/天计算，当天与工人结清金额。


上述所产生的费用不扣除质保金，不再走结算流程，过程中所产生的总费用增加税费，保证项目突击正常推进。后期除用工外，所产生的人工总费用进行增加税费。

妥否，请领导批示！

栾川县浩德颐康文旅有限公司

2025 年 7 月 27 日

  
2025.7.27

  
2025.7.31

## 工程结算资料核对确认表

项目名称	中浩德·山水文苑(栾川)项目		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1	原件	
2	结算申请报告	1	原件	
3	单项工程验收单		原件	
4	授权委托书	1	原件	
5	往来账目明细	1	原件	
6	水电费结清证明		原件	
7	合同复印件	1	复印件/原件	
8	工程签证单		原件	
9	设计变更		复印件/原件	
10	本合同竣工图纸		原件	
11	施工方报送的结算资料		原件	
12	结算工作交接单		原件	
相关部门签字栏		项目工程部：  (签字盖章) 	成本部门：  (签字盖章) 	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

## 工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑2024年度零星工程合同

合同编号：LCS1-JA-103

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税点	备注
2024.11.09			195000	12/0	
2024.12.13			46800	12/0	
2025.03.07			62500		
2025.03.17			184300		
2025.05.06			203500		
2025.05.21			247700		
2025.07.11			201000		
小计	0	0	0		

甲方财务：

李兴坤

乙方财务：

(单位盖章)





# 地产公司项目零星施工合同及物业服务合同月度结算审批单

标题	栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同10月结算审批单- (河南玺尊)		
申请人	张磊	申请部门	集团-成本招采部
所属项目名称	山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同
合同编号	LCS1-JA-103	施工单位	河南玺尊建设有限公司 栾川合峪分公司
造价咨询单位		目标成本	
合同造价	731033.98	送审造价	
审定造价	195000.00	超目标成本比例	
超合同造价比例			
结算说明			
附件	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p> LCS1-JA-103栾川山水文苑2024年度10月零星</p> <p> 结算资料1.pdf</p> <p> 结算资料2.pdf</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>21.9K</p> <p>7.0M</p> <p>12.4</p> </div> </div>		

附：结算资料

领导签字意见	
归档	栾川-工程部/王治波 2024-12-06 09:01:22 转发 集团-成本招采部/张磊 2024-11-09 09:23:41 转发
副总裁	集团-总裁班子/郭利好 2024-11-09 08:47:11 批准
成本合约部 总监	集团-成本招采部/朱欣 2024-11-07 10:20:12 批准
项目总	栾川县浩德颐康文旅有限公司/方玉 2024-11-05 11:54:19 批准
成本经理	零星施工合同10月份结算已上传，请领导审批 系统自动批准 集团-成本招采部/张磊 2024-11-04 11:34:23 批准
申请人	零星施工合同10月份结算已上传，请领导审批 集团-成本招采部/张磊 2024-11-04 11:34:21 提交

张磊000175  
2024-11-04 11:34:21