

工程款支付申请单

编号：

| | | | |
|------|--------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 悠然居项目团购区一标段精装修工程 | 施工单位 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 |
| 合同名称 | 悠然居项目团购区一标段精装修工程合同 | 合同编号 | BLT. JA. 101 |

致：河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目团购区一标段精装修工程》合同，现我单位已完成如下工作：


一：6#楼--所有房间地暖已完成 100%；电管敷设已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 100%，户内地砖 98%，户内墙砖 100%，管道包封 100%，墙顶封板完成 100%，腻子已完成 100%，电视背景墙已完成 95%，PC 砖 100%，所有石材已完成 91%，玻璃砖 91%，木饰面完成 91%，硬包、壁布完成 91%，不锈钢玻璃完成 91%，木地板 91%，灯具、开关插座完成 91%，洁具安装、完成 91%。6-2-101 墙面、顶面基层龙骨及封板已完成。

二：9#楼--所有房间地暖已完成 100%；电管敷设已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 100%，户内地砖 92%，户内墙砖 91%，管道包封 100%，墙顶封板完成 98%，腻子已完成 98%，电视背景墙已完成 95%，PC 砖 100%，所有石材已完成 91%，玻璃砖 91%，木饰面完成 91%，硬包、壁布完成 91%，不锈钢玻璃完成 91%，木地板 91%，灯具、开关插座完成 91%，洁具安装、完成 91%。

三：10#楼--所有房间地暖已完成 100%；电管敷设已完成 100%；顶龙骨已完成 100%；墙面砌筑已完成 100%；排水管已完成 100%；给水管完成 100%，户内地砖 100%，户内墙砖 100%，管道包封 100%，墙顶封板完成 100%，腻子已完成 100%，电视背景墙已完成 100%，PC 砖 100%，所有石材已完成 100%，木饰面完成 100%，硬包、壁布完成 100%，不锈钢玻璃完成 100%，木地板 100%，灯具、开关插座完成 100%，洁具安装、完成 100%。

四（合同外）：钢楼梯已按新方案焊制完成；不锈钢电视背景墙已完成；地暖间距、材质变更已完成；新增口袋门已完成；PC 砖厚度变更铺贴已完成；ST.2 电视背景岩板变更已完成；新增不锈钢窗套已完成；CT.1\CT.6 连纹砖规格变更已完成；PC 砖勾缝已完成。

现申请本次进度款：5813126.57 元（大写：伍佰捌拾壹万叁仟壹佰贰拾陆元伍角柒分），请予以审批。



备注：本表做为支付工程款的附件。