


总包/分包中间节点验收单

年 月 日

合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程合同				
施工单位	北京港源建筑装饰工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年11月21日	工程竣工日期	年 月 日		
<p>工程内容：现我单位已完成如下工作：</p> <p>一：6#楼--所有房间地暖已完成100%；电管敷设已完成100%；顶龙骨已完成100%；墙面砌筑已完成100%；排水管已完成100%；给水管完成100%，户内地砖98%，户内墙砖100%，管道包封100%，墙顶封板完成100%，腻子已完成100%，电视背景墙已完成95%，PC砖100%，所有石材已完成91%，玻璃砖91%，木饰面完成91%，硬包、壁布完成91%，不锈钢玻璃完成91%，木地板91%，灯具、开关插座完成91%，洁具安装、完成91%。6-2-101墙面、顶面基层龙骨及封板已完成。</p> <p>二：9#楼--所有房间地暖已完成100%；电管敷设已完成100%；顶龙骨已完成100%；墙面砌筑已完成100%；排水管已完成100%；给水管完成100%，户内地砖92%，户内墙砖91%，管道包封100%，墙顶封板完成98%，腻子已完成98%，电视背景墙已完成95%，PC砖100%，所有石材已完成91%，玻璃砖91%，木饰面完成91%，硬包、壁布完成91%，不锈钢玻璃完成91%，木地板91%，灯具、开关插座完成91%，洁具安装、完成91%。</p> <p>三：10#楼--所有房间地暖已完成100%；电管敷设已完成100%；顶龙骨已完成100%；墙面砌筑已完成100%；排水管已完成100%；给水管完成100%，户内地砖100%，户内墙砖100%，管道包封100%，墙顶封板完成100%，腻子已完成100%，电视背景墙已完成100%，PC砖100%，所有石材已完成100%，木饰面完成100%，硬包、壁布完成100%，不锈钢玻璃完成100%，木地板100%，灯具、开关插座完成100%，洁具安装、完成100%。</p> <p>四（合同外）：钢楼梯已按新方案焊制完成；不锈钢电视背景墙已完成；地暖间距、材质变更已完成；新增口袋门已完成；PC砖厚度变更铺贴已完成；ST.2电视背景岩板变更已完成；新增不锈钢窗套已完成；CT.1\CT.6连纹砖规格变更已完成；PC砖勾缝已完成。</p>					
验收结论：					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划√		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
		质量：A：优良√		C：不合格	
3	安全：A：未出事故√		B：出现轻事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费√		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				