

进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划 -> 室内抹灰工程
计划开始时间	2021-03-31
计划结束时间	2021-06-03
进度计划名称	宜阳山水文苑项目9#、10#全景计划
报告日期	2021-06-28
进度	100%
实际开始时间	2021-04-15
实际结束时间	2021-06-24
执行情况	9#、10#楼内墙抹灰施工完成