

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划 -> 室内抹灰工程
计划开始时间	2021-04-17
计划结束时间	2021-05-31
进度计划名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划
报告日期	2021-07-06
进度	100%
实际开始时间	2021-04-15
实际结束时间	2021-07-06
执行情况	11#楼6月8日内墙抹灰施工完成，8#楼7月6日内墙抹灰施工完成