

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第一次进度（2021年9月~11月）

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅>2%需调整	调整后单价 (元/米)	调整后小计 (元)	
1	2021.09.08	电线	BV	2.5	米	400*3+1200*2	3600	1.8	71850	69390	-3%	需调整	1.78	6408.00	
2	2021.09.08	电线	BV	4	米	600*3	1800	2.92	71850	69390	-3%	需调整	2.88	5184.00	
3	2021.09.28	电线	BV	2.5	米	8600*2+2900*3	25900	1.8	71850	69630	-3%	需调整	1.78	46102.00	
4	2021.11.03	电线	WDZ-BYJ	2.5	米	10000*4+4600+6000+44000*2+12000*2+17400	180000	1.84	71850	70950	-1%	不调整	1.84	331200.00	
5	2021.11.03	电线	WDZ-BYJ	4	米	1000+10000+5000*3+14000+5000	45000	2.97	71850	70950	-1%	不调整	2.97	133650.00	
6	合计(元)													522544.00	
7	本次进度款金额为=合计*97%					根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕,经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后,28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”									506867.68

说明: 1) 本次进度款核不作为结算依据。

单位名称: **洛阳莱子园置业有限公司**

甲方代表: **张兴东**

签字日期: **2021.12.2**

单位名称: **郑州乾科科技股份有限公司**

乙方代表: **李锐**

签字日期: **2021.12.2**