

# 开元壹号68地块种植果树工程施工合同2021年12月份进度款汇总表

第一次进度款

序号	名称	单位	预算合价 (元)	本次可支付款项 比例	本次可支付 款项 (元)	说明	备注
1	土建部分	元	4902.75	80%	3922.20	固定总价包干, 详见后附工程量清单明细	根据合同第六条, 付款方式: 六、工程价款支付 1、本工程无预付款。 2、土建类: 2.1、承包范围内工程施工内容全部完工, 经甲方验收合格后, 支付至土建类已完工程造价的80%; 3、绿化苗木部分: 3.1、承包范围内绿化苗木部分全部种植完毕, 经甲方验收合格后, 支付至已种植绿化苗木总价的60%;
2	绿化部分	元	79800	60%	47880.00	含税固定综合单价包干, 详见后附工程量清单明细	
3	本次工程量小计	元			51802.20		
4	经双方协商达成一致, 本次进度款金额	元			51000.00		

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳洛恒鑫置地有限公司

甲方代表: 周建峰

签字日期: 2022.1.18








单位名称: 开元林业股份有限公司

乙方代表: 胡焕新

签字日期:

## 苗木工程量清单

序号	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	规格			说明	备注
						胸径(cm)	高度(m)	冠幅(m)		
1	柿树(特选造型)	株	1.00	15750.00	15750.00	30-40	6-7	4-6		包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价
2	柿树(特选造型)	株	1.00	15750.00	15750.00	30-40	6-7	4-6		包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价
3	柿树(特选造型)	株	1.00	15750.00	15750.00	30-40	6-7	4-6		包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价
4	枣树(特选造型)	株	1.00	15750.00	15750.00	地径38-39	5-6	4.5-5.5		包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价
5	木瓜(特选造型)	株	1.00	16800.00	16800.00	地径25-30	5-6	5-5.5		包栽包活一年，全冠，冠型饱满完整，枝繁叶茂。成活价
6	合计	元			79800.00					

同附113. 2022.11.19

贺焕新

## 工程清单（土建类）

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	苗木移栽	1. 移栽指定苗木至指定位置 2. 包括原位置及移栽种植后周边苗木恢复 3. 包含与之相关的其他一切费用	m <sup>2</sup>	18.65	35.00	652.75	不包活，不负责养护
2	更换种植土	1. 按指定位置进行更换种植土1处 2. 包含取土及弃土等 3. 包含与之相关的其他一切费用	项	1.00	300.00	300.00	
3	破除混凝土	1. 破除苗木原位置周围混凝土块 2. 包含垃圾外运等 3. 包含与之相关的其他一切费用	项	1.00	500.00	500.00	
4	移栽大乔木	1. 移栽原大乔木1株, H=8m, P=4m 2. 移栽至甲方指定位置 3. 包含运输费、移栽费用、种植后恢复等 4. 包含与之相关的其他一切费用	株	1.00	1800.00	1800.00	不包活，不负责养护
5	移栽杏树	1. 移栽原有杏树1株, D=16-18cm, H=4-4.5m, P=3m 2. 移栽至甲方指定位置 3. 包含运输费、移栽费用、种植后恢复等 4. 包含与之相关的其他一切费用	株	1.00	1000.00	1000.00	不包活，不负责养护
6	死树拔除和垃圾外运	1. 移除3株乔木 2. 包含移除费、垃圾外运等 3. 包含与之相关的其他一切费用	项	1.00	650.00	650.00	①H=9-10m, P=4m ②H=6m, P=2m ③H=5m, 丛生, 十分枝
7	合计		元			4902.75	

注：1. 综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、风险、材料检测检验费、垃圾清场运输、窝工费、种植后恢复等一切与之相关全部费用。

2. 若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

同收. 2022.1.19

贺焕新