

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第四次进度（2022年4月25日）

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅 >2%需 调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2022.2.25	电线	BV	4	米	15000+7000+7500+7500+8000	45000	2.92	71850	71160	-1%	不调整	2.92	131400.00
2	2022.2.25	电线	BV	2.5	米	25000*2	50000	1.8	71850	71160	-1%	不调整	1.8	90000.00
3	2022.2.25	电线	BV	16	米	17400*2+8700* 2	52200	12.29	71850	71160	-1%	不调整	12.29	641538.00
4	2022.2.25	电线	BV	10	米	5400*3	16200	7.77	71850	71160	-1%	不调整	7.77	125874.00
18	合计(元)						163400.00							988812.00
19	本次进度款金额为=合计*97%					根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕，经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后，28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%；”								959147.6


说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表： 

签字日期：2022.4.25.

单位名称：郑缆科技股份有限公司

乙方代表： 

签字日期：2022.4.25