

宜阳山水文苑项目电缆采购合同进度款支付明细表

宜阳山水文苑项目电缆采购合同				实际工程数量及单价(元)				累计已审批进度款(元)				累计应付款(含本次申请,元)				本次(第二次)申请应付款(元)		累计应付款(元)	
序号	名称	规格型号	合同工程量(m)	合同单价(元/米)	合同总价(元)	合同规格型号(元/米)	工程量(m)	含税单价(元)	小计(元)	累计已审批工程量	累计已审批合同节点比例	累计已审批款(元)	累计应付款工程量	合同节点比例	累计应付款(元)	申请金额(元)	本次申请比例	累计应付款(元)	累计已审批(不含本次申请,元)
1	电缆	WDZ-N-YJ-5*16	1200	63	75600	WDZ-N-YJ-5*16	1200	53.59	64270.8	1200	0.3	19291.61	1200.00	1	64305.36	45013.75	0.7		
2	电缆	WDZ-N-YJ-5*6	3550	26	92300	WDZ-N-YJ-5*6	3550	22.12	78510.38	3550	0.3	23551.11	3550.00	1	78510.38	54957.27	0.7		
3	电缆	WDZ-N-YJ-3*25+2*16	300	83.5	25050	WDZ-N-YJ-3*25+2*16	300	71.03	21308.28	300	0.3	7031.48	300.00	1	21308.28	16406.80	0.7		
4	电缆	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	2	4800	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	1.70	4080	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
5	电缆	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	2	4800	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	1.70	4080	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
6	电缆	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	2	4800	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	1.70	4080	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
7	电缆	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	2	4800	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	1.70	4080	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
8	电缆	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	2	4800	WDZ-N-YJ-1-2.5	2400	1.70	4080	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
9	电缆	WDZ-N-YJ-1-2.5	4000	2	8000	WDZ-N-YJ-1-2.5	4000	1.70	6800	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
10	电缆	WDZ-N-YJ-1-2.5	4000	2	8000	WDZ-N-YJ-1-2.5	4000	1.70	6800	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
11	电缆	WDZ-N-YJ-4*185+1*95	330	630	207900	WDZ-N-YJ-4*185+1*95	330	535.88	176850	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
12	电缆	WDZ-N-YJ-5*16	200	63	12600	WDZ-N-YJ-5*16	200	53.59	10718	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
13	电缆	WDZ-N-YJ-3*15+2*16	200	82	16400	WDZ-N-YJ-3*15+2*16	200	82.00	16400	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
14	电缆	WDZ-N-YJ-3*25+2*16	30	82	2460	WDZ-N-YJ-3*25+2*16	30	82.00	2460	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
15	电缆	YJV22-1*95	270	283	76110	YJV22-1*95	270	282.00	76110	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
16	电缆	WDZ-N-YJ-5*16	270	61.5	16605	WDZ-N-YJ-5*16	270	61.50	16605	0	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7		
17	电缆	BV-2.5	0	0	0	BV-2.5	21400	1.43	30602.00	21400	0.3	9180.60	21400.00	1	30602.00	21421.40	0.7		
18	电缆	ZR-RVJ-2.5	0	0	0	ZR-RVJ-2.5	3600	1.57	5652.00	3600	0.3	1695.60	3600.00	1	5652.00	3956.40	0.7		
19	合计				565325				202508.02			60752.41			202508.02	141756.62		60752	
20												60752			202508	141756			收到整款位

河南国网电缆集团有限公司 姜清源

现场驻场成本负责人:

曹兴东

日期:

2022.8.2

