

宜阳山水文苑项目电缆采购合同进度款支付明细表

序号	名称	规格型号	合同工程量 (m)	合同含税单价 (元/米)	合同总价 (元)	合同对应制价 (元/吨)	实际工程量及单价 (元)			累计已审批进度款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)			本次 (第二次) 申请应付款 (元)		累计已结未付 (不含本次申请, 元)
							工程量 (m)	含税单价 (元/米)	小计	累计已审批工程量	含税单价	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额	
1	电缆	WDZN-YJV-5*16	1200	63	75600	71500	1200	53.38	64051.344	1200	53.59	0.3	19291.61	1200.00	1	64051.34	44759.74	0.7
2	电缆	WDZN-YJV-5*6	3550	26	92300	71500	3550	22.03	78200.252	3550	22.12	0.3	23553.11	3550.00	1	78200.25	54647.14	0.7
3	电缆	WDZN-YJV-3*25+2*16	300	83.5	25050	71500	330	70.74	23345.6982	330	71.03	0.3	7031.48	330.00	1	23345.70	16314.21	0.7
4	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.69	0	0	1.70	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
5	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.69	0	0	1.70	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
6	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.69	0	0	1.70	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
7	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.69	0	0	1.70	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
8	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.69	0	0	1.70	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
9	电缆	WDZN-BYJ-2.5	4000	2	8000	71500	0	1.69	0	0	1.70	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
10	电缆	WDZN-BYJ-2.5	4000	2	8000	71500	0	1.69	0	0	1.70	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
11	电缆	WDZN-YJV-4*185+1*95	330	630	207900	71500	0	533.76	0	0	535.88	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
12	电缆	WDZN-YJV-5*16	200	63	12600	71500	0	53.38	0	0	53.59	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
13	电缆	WDZ-YJV-3*35+2*16	200	82	16400	71500	0	69.47	0	0	69.75	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
14	电缆	WDZ-YJV-3*25+2*16	30	82	2460	71500	0	69.47	0	0	69.75	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
15	电缆	YJV22-1*95	270	283	76410	71500	0	239.77	0	0	240.72	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
16	电缆	WDZ-YJV-5*16	270	61.5	16605	71500	0	52.11	0	0	52.31	0.3	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.7
17	电缆	BV-2.5	0	1.43	0	59050	21400	1.43	30499.18	21400	1.43	0.3	9180.60	21400.00	1	30499.18	21318.58	0.7
18	电缆	ZR-BYJ-2.5	0	1.57	0	59050	3600	1.56	5633.01	3600	1.57	0.3	1695.60	3600.00	1	5633.01	3837.41	0.7
19	合计	含税金额大写			565325				201729.48				60752.41		201729.48	140977.07	60.752	0
20													60752		201729	140977		取到整数位

厂家: 河南国网电缆集团有限公司



7月27日铜缆587701

现场驻场成本负责人:

张新

日期:

2022.8.3

本次付款申请金额调整为: