

伊河湾项目造价咨询工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
					按施工证填写	按施工证面积填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例
1	中浩德C-06展示区项目示范区景观工程清单编制	4786.79	1.00	4786.79	1.00	4786.79	1.00	100%	0.00	4786.79	100.00%
2	伊河湾项目3#楼样板间入户景观工程	411.07	1.00	411.07	0.00	0.00	1.00	100%	411.07	411.07	
3	伊河湾项目3#楼样板间装饰工程	193.30	1.00	193.30	1.00	193.30	1.00	100%	0.00	193.30	
4	洛阳中浩德C-06后场展示区项目	720.95	1.00	720.95	1.00	720.95	1.00	100%	0.00	720.95	
5	伊河湾项目3#楼	26453.18	1.00	26453.18	1.00	26295.05	1.00	80%	-5132.51	21162.54	
6	伊河湾项目5#楼	9790.96	1.00	9790.96	1.00	0.00	1.00	80%	7832.77	7832.77	
7	伊河湾项目6#楼	31786.40	1.00	31786.40	1.00	0.00	1.00	80%	25429.12	25429.12	
8	伊河湾项目7#楼	8145.30	1.00	8145.30		0.00	1.00	80%	6516.24	6516.24	
9	伊河湾项目8#楼	8101.22	1.00	8101.22	1.00	8018.39	1.00	80%	-1537.42	6480.98	
10	伊河湾项目9#楼	7926.62	1.00	7926.62		0.00	1.00	80%	6341.29	6341.29	
11	伊河湾项目10#楼	2398.04	1.00	2398.04	1.00	2407.07	1.00	80%	-488.64	1918.43	
12	伊河湾项目地下车库	39533.39	1.00	39533.39		0.00	1.00	80%	31626.72	31626.72	
13	进度款支付合计	140247.21				42421.55			70998.64	113420.19	80.87%

工程承包人:



工程发包人: